

INTERVENÇÕES

Nº6/2025
Data Inicial: 10/12/2025

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA TROCA DE ESTRUTURA E COBERTURA
DA UBS**

R\$ 206.400,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5541

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7691	2025	10/12/2025	12476
1483	2026	17/03/2026	12476
1496	2026	17/03/2026	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1748022	10/12/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.3*.7**-38	ART (CREA)	17**2*5**90**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**47**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**47**	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**47**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**47**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5630	R\$ 252.348,62	10/12/2025	
Contrato	114	2025	76.205.681/0001-96	5631	R\$ 206.400,00	10/12/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5636	Medição	1	Jurisdicionado	23/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2025	43,54%
5641	Medição	2	Jurisdicionado	23/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2025	43,54%

5645	Medição	3	Jurisdicionado	17/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2025	100,00%
5650	Conclusão	4	Jurisdicionado	06/04/2026			

Nº6/2025
Data Inicial: 10/12/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE ESTRUTURA E COBERTURA DA UBS

Documentos

R\$ 206.400,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA UBS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm')	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA UBS	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA COBERTURA UBS									206.400,00	
1.			REFORMA DA COBERTURA UBS					-	206.400,00	
1.1.			Serviços preliminares					-	4.329,18	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	382,07	BDI 1	481,26	2.165,67	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	572,54	BDI 1	721,17	2.163,51	RA
1.2.			Demolição					-	15.194,82	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	885,00	3,61	BDI 1	4,55	4.026,75	RA
1.2.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	885,00	7,80	BDI 1	9,82	8.690,70	RA
1.2.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	422,04	4,66	BDI 1	5,87	2.477,37	RA
1.3.			Estrutura da cobertura					-	65.433,33	
1.3.1.	Composição	COMP-1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES, BANZOS E TERÇAS.	KG	3.860,10	10,26	BDI 1	12,92	49.872,49	RA
1.3.2.	Composição	COMP-2	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE	UN	332,00	37,21	BDI 1	46,87	15.560,84	RA
1.4.			Telhamento					-	66.028,31	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	881,68	59,24	BDI 1	74,62	65.790,96	RA
1.4.2.	Composição	COMP-3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLÚCIDA / INCOLOR	M²	3,32	56,76	BDI 1	71,49	237,35	RA
1.5.			Calhas e rufos					-	47.351,73	
1.5.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	166,62	133,97	BDI 1	168,75	28.117,13	RA
1.5.2.	SINAPI-I_SP	1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	255,42	17,68	BDI 1	22,27	5.688,20	RA
1.5.3.	Composição	COMP-4	CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	140,00	76,82	BDI 1	96,76	13.546,40	RA
1.6.			Junta de dilatação					-	1.397,75	
1.6.1.	Composição	COMP-5	JUNTA DE DILATAÇÃO - CHAPA E AÇO GALVANOIZADO PINTADO NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO	M	25,00	44,39	BDI 1	55,91	1.397,75	RA
1.7.			Conserto forro, Emergência					-	1.762,50	
1.7.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	2,96	BDI 1	3,73	37,30	RA
1.7.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	10,00	65,26	BDI 1	82,20	822,00	RA
1.7.3.	SINAPI	98484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA	M2	10,00	4,56	BDI 1	5,74	57,40	RA

RECURSO

↓

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA UBS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm')	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA UBS	MUNICÍPIO / UF RENASCENÇA PR	BDI 1 25,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA DA COBERTURA UBS									206.400,00	
1.7.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	32,13	BDI 1	40,47	404,70	RA
1.7.5.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,00	11,79	BDI 1	14,85	148,50	RA
1.7.6.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,00	23,23	BDI 1	29,26	292,60	RA
1.8.			Remoção e reinstalação das placas solares					-	3.226,48	
1.8.1.	Composição	comp-6	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA	GLOBAL	1,00	2.561,51	BDI 1	3.226,48	3.226,48	RA
1.9.			Aberturas de Volumes de Caixas D'água					-	1.675,90	
1.9.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,36	978,31	BDI 1	1.232,28	1.675,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RENASCENÇA PR

Local

terça-feira, 19 de agosto de 2025

Data

ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938

Responsável Técnico

Nome: ELISON JUNIOR DO KESNE

CREA/CAU: 144.932/D

ART/RRT: 0

Assinado digitalmente por ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
ND=CBR, C=CP, Br=Br, OU=AC SOLUTTI Multipla v5, OU=3488260000144, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PP A1, OU=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.19 15:11:38 -03'00'
Font PDF Reader Versão: 2025.1.0















11/11/2025 15:29





BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		0		0 REFORMA DA COBERTURA UBS	08/09/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
115/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			08/09/2025 a 24/11/2025		

Realizado Acumulado: 43,54%

[illegible]



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA UBS	INÍCIO DE OBRA 08/09/25
Nº CTEF 115/2025	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	CNPJ 07.027.839/0001-62	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/09/2025 a 24/11/2025
			Nº MEDIÇÃO 1		

Realizado Acumulado: 43,54%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS						-	-	-	-	89.864,32	89.864,32
1.8.	Remoção e reinstalação das placas solares	-	-	-	3.226,48	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA	GLOBA L	1,00	3.226,48	3.226,48	-	-	-	-	-	-
1.9.	Aberturas de Volumes de Caixas D'água	-	-	-	1.675,90	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,36	1.232,28	1.675,90	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA PR
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BASNAK BOESE
Data: 24/11/2025 14:23:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
8
Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipla v5,
OU=3468290800144, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PP AI, CN=ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.11.24 16:55:36-0300
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

**MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR****TERMO DE MEDIÇÃO**

Declaro que a obra Execução de Troca de Estrutura de Cobertura e Cobertura da Unidade Básica de Saúde com área de 969,56m², localizada no Perímetro Urbano de Renascença, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 43,54%.

Renascença, 23 de Fevereiro de 2026.



João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA PR 134576/D
Prefeitura do Município de Renascença



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Transferência Gov	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
Município de Renascença		0	0	REFORMA DA COBERTURA UBS	08/09/25
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução		Nº Medição
115/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		1
			Período da Medição		
			08/09/2025 a 24/11/2025		

Realizado Acumulado: 43,54%

[illegible]

TERMO DE MEDIÇÃO



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA UBS	INÍCIO DE OBRA 08/09/25
Nº CTEF 115/2025	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	CNPJ 07.027.839/0001-62	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/09/2025 a 24/11/2025
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 43,54%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS					TOTAL:	-	-	-	-	89.864,32	89.864,32
1.8.	Remoção e reinstalação das placas solares	-	-	-	3.226,48	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA	GLOBA L	1,00	3.226,48	3.226,48	-	-	-	-	-	-
1.9.	Aberturas de Volumes de Caixas D'água	-	-	-	1.675,90	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,36	1.232,28	1.675,90	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA PR
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0













BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº TransfereGov	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
Município de Renascença		0	0	Reforma da Cobertura UBS	08/09/25
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução		Nº Medição
115/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		2
			Período da Medição		
			25/11/2025 a 17/03/2026		

Realizado Acumulado: 100,00%

[illegible]

Medição 02



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA DA COBERTURA UBS	08/09/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
115/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			25/11/2025 a 17/03/2026		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS					TOTAL: 206.400,00	-	-	-	89.864,32	116.535,68	206.400,00
1.8.	Remoção e reinstalação das placas solares	-	-	-	3.226,48	-	-	-	-	3.226,48	3.226,48
1.8.1.	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA	GLOBA L	1,00	3.226,48	3.226,48	-	1,00	1,00	-	3.226,48	3.226,48
1.9.	Aberturas de Volumes de Caixas D'água	-	-	-	1.675,90	-	-	-	-	1.675,90	1.675,90
1.9.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,36	1.232,28	1.675,90	-	1,36	1,36	-	1.675,90	1.675,90

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA PR
Local

terça-feira, 17 de março de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 17/03/2026 16:40:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MUNICÍPIO DE
RENASCENÇA**

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Por este instrumento, declaramos para todos os fins de direito, que a obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ESTRUTURA DE COBERTURA E COBERTURA, A SER REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA**, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro que fazem parte integrante do edital, objeto da Concorrência nº 005/2025 e Contrato nº 115/2025, foi devidamente executada e concluída pela empresa **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ nº 07.027.839/0001-62**, não restando nada mais a executar em relação ao que foi contratado.

Declaramos ainda que o Recebimento Definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (Sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato previamente mencionado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente.

Renascença-PR, 23 de março de 2026.

**FABIELI
MANFREDI:0
6632359957**

Assinado de forma
digital por FABIeli
MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.03.23
15:10:24 -03'00'

**Fabieli Manfredi
Prefeita**

Documento assinado digitalmente



JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 23/03/2026 15:08:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA/PR 134576/D

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
8

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: cn=ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.23 15:19:51-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

Construtora Do Kesne Ltda
CNPJ/MF 07.027.839/0001-62

85610-005
CNPJ: 76,205,681/0001-96
R. Getúlio Vargas, 901
Centro, Renascença - PR

(46) 3550 8300
prefeituraderenascenca
www.renascenca.pr.gov.br/
administracao@renascenca.pr.gov.br