

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2025	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DIVERSAS RUAS INCLUINDO LOT. BOGER Esta intervenção está em andamento	Contrato 463/2025	240	29/12/2025	R\$ 4.050.000,00	1,55%

Nº8/2025
Data Inicial: 29/12/2025

**PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
DIVERSAS RUAS INCLUINDO LOT. BOGER**

R\$ 4.050.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3541

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**46**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**46**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**46**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.3*.2**-71	ART (CREA)	17**2*0**57**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3404	R\$ 4.808.889,20	29/12/2025	
Contrato	463	2025	95.589.289/0001-32	3405	R\$ 4.050.000,00	29/12/2025	1,55%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3428	Medição	1	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 463/2025	1,00%
3482	Medição	2	Jurisdicionado	31/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 463/2025	1,20%
3538	Medição	3	Jurisdicionado	29/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 463/2025	1,55%

Nº8/2025
Data Inicial: 29/12/2025

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DIVERSAS RUAS INCLUINDO LOT. BOGER

Documentos

R\$ 4.050.000,00





