

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2026	Barracão Industrial 300,0m ² Esta intervenção está em andamento	Contrato 4155/2025	210	02/02/2026	R\$ 439.000,00	45,93%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/02/2026

Barracão Industrial 300,0m²

R\$ 439.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16513

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1114	2026	02/02/2026	12334
1113	2026	02/02/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	10153	02/02/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*7**66**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**98**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**98**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**98**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**98**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10321	R\$ 627.300,29	02/02/2026	
Contrato	4155	2025	76.995.430/0001-52	10322	R\$ 439.000,00	02/02/2026	45,93%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10318	Medição	1	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4155/2025	16,77%
10457	Medição	2	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4155/2025	45,93%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/02/2026

Barracão Industrial 300,0m²

Documentos

R\$ 439.000,00



