

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2026	QUADRA DE AREIA Esta intervenção está em andamento	Contrato 29/2026	240	02/03/2026	R\$ 397.000,00	64,15%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/03/2026

QUADRA DE AREIA

R\$ 397.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9595

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**24**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*3**17**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*3**17**	Orçamento	Sim
CPF	09*.9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*0**76**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3486	R\$ 489.585,03	02/03/2026	
Contrato	29	2026	95.589.289/0001-32	3487	R\$ 397.000,00	02/03/2026	64,15%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3488	Medição	1	Jurisdicionado	19/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	16,96%
3510	Medição	2	Jurisdicionado	16/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	20,00%
3541	Medição	3	Jurisdicionado	14/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	64,15%

Nº1/2026
Data Inicial: 02/03/2026

QUADRA DE AREIA

Documentos

R\$ 397.000,00







FOTO 8









