

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2026	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COMUNIDADE BUGRE ALTO <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 204/2025	480	01/01/2026	R\$ 3.000.000,00	15,30%

Nº2/2026  
Data Inicial: 01/01/2026

# CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COMUNIDADE BUGRE ALTO

R\$ 3.000.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45315

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6344	2025	26/11/2025	12249
6345	2025	26/11/2025	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1018	4061	01/01/2026

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/12/2027	204/2025	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*6**22**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.9*.2**-39	RRT (CAU)	14**3*3*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.9*.2**-39	RRT (CAU)	14**3*3*	Orçamento	Sim
CPF	06*.0*.4**-97	ART (CREA)	17**2*7**00**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001401	R\$ 3.816.934,19	12/02/2025	
Contrato	204	2025	76.995.414/0001-60	9001402	R\$ 3.000.000,00	05/08/2026	15,30%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001403	Medição	1	Jurisdicionado	15/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2025	3,38%
9001415	Medição	2	Jurisdicionado	04/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2025	15,30%

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900268241971					

Nº2/2026  
Data Inicial: 01/01/2026

# CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COMUNIDADE BUGRE ALTO

Documentos

R\$ 3.000.000,00

DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

**Aqui tem  
trabalho  
do Governo  
Federal**

**Construção do Centro Cultural  
da Comunidade de Bugre Alto**

Agentes Participantes: Ministério do Turismo e Município de Chopinzinho - PR  
Início da obra: 18/08/2025 Término da obra: 11/12/2026  
Valor Total da Obra: R\$3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)  
Comunidade: Bugre Alto  
Município de Chopinzinho - PR - Contrato de Repasse nº953371/2023/MTUR/CAIXA  
Objeto: Construção do Centro Cultural da Comunidade Bugre Alto  
Empresa: Marjon Artefatos de Concreto LTDA  
Responsável Técnico: Jonatan Luiz Guerra - CREA:PR-148.977/D

**BRASIL**

**CAIXA** MINISTÉRIO DAS CIDADES

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO























