

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                                                       | Contrato/Aditivo   | Prazo | Data Inicial | Valor Total      | % Medição |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 5           | 2026 | Pavimentação de estrada vicinal - Trecho Boleco<br><b>Esta intervenção está paralisada</b> | Contrato 4239/2026 | 180   | 01/06/2026   | R\$ 1.375.000,00 | 6,48%     |

Nº5/2026  
Data Inicial: 01/06/2026

## Pavimentação de estrada vicinal - Trecho Boleco

R\$ 1.375.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12556

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4968          | 2026 | 01/06/2026 | 12334  |
| 4967          | 2026 | 01/06/2026 | 12334  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334           | 1001           | 6540                              | 01/06/2026 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 08*.1*.9**-16              | ART (CREA)               | 17**2*6**01**       | Projeto Complementar     | Sim                  |
| CPF                             | 08*.1*.9**-16              | ART (CREA)               | 17**2*6**01**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 08*.1*.9**-16              | ART (CREA)               | 17**2*6**01**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 91*.7*.8**-34              | ART (CREA)               | 17**2*1**69**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 10807      | R\$ 1.393.787,98 | 01/06/2026 |           |
| Contrato | 4239             | 2026 | 76.995.430/0001-52 | 10808      | R\$ 1.375.000,00 | 01/06/2026 | 6,48%     |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo        | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo   | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 10805      | Medição     | 1      | Jurisdicionado | 01/06/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 4239/2026 | 6,48%     |
| 6845       | Paralisação | 2      | Jurisdicionado | 01/07/2026 |                              |                    |           |

Nº5/2026  
Data Inicial: 01/06/2026

# **Pavimentação de estrada vicinal - Trecho Boleco**

## **Documentos**

**R\$ 1.375.000,00**

