

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	EXECUÇÃO DE 9.868014 METROS QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS.	Contrato 20/2018	60	01/03/2018	R\$ 604.839,95	100,00%

Esta intervenção foi concluída

**EXECUÇÃO DE 9.868014 METROS
QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
EM VIAS URBANAS.**

R\$ 604.839,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

23632; 23633; 23634

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
508	2018	05/03/2018	12217
509	2018	05/03/2018	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	301	05/03/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*2**05	Orçamento	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*2**05	Fiscalização	Sim
CPF	04.*6*.1**-61	ART (CREA)	20**0*2**14	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9139	R\$ 612.709,56	10/10/2017	
Contrato	20	2018	80.874.100/0001-86	9140	R\$ 604.839,95	20/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9141	Medição	1	Jurisdicionado	02/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2018	85,91%
9142	Medição	2	Jurisdicionado	02/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2018	100,00%
9145	Conclusão	3	Jurisdicionado	27/04/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					