

# INTERVENÇÕES

| Intervenção                           | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|---------------------------------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 1                                     | 2018 | EXECUÇÃO DE 9.868014 METROS QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS. | Contrato 20/2018 | 60    | 01/03/2018   | R\$ 604.839,95 | 100,00%   |
| <b>Esta intervenção foi concluída</b> |      |  |                  |       |              |                |           |

Nº1/2018  
Data Inicial: 01/03/2018

**EXECUÇÃO DE 9.868014 METROS  
QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  
EM VIAS URBANAS.**

**R\$ 604.839,95**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

23632; 23633; 23634

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 508           | 2018 | 05/03/2018 | 12217  |
| 509           | 2018 | 05/03/2018 | 12217  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12217           | 1004           | 301                               | 05/03/2018 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 02*.9*.6**-02              | ART (CREA)               | 20**3*2**05         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 02*.9*.6**-02              | ART (CREA)               | 20**3*2**05         | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 04*.6*.1**-61              | ART (CREA)               | 20**0*2**14         | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 9139       | R\$ 612.709,56 | 10/10/2017 |           |
| Contrato | 20               | 2018 | 80.874.100/0001-86 | 9140       | R\$ 604.839,95 | 20/12/2017 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo      | Número | Origem        | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|---------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9141       | Medição   | 1      | Jurisicionado | 02/03/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 20/2018 | 85,91%    |
| 9142       | Medição   | 2      | Jurisicionado | 02/03/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 20/2018 | 100,00%   |
| 9145       | Conclusão | 3      | Jurisicionado | 27/04/2018 |                              |                  |           |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 2147483647 |            |            |                 |                  |                      |