

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2026	Bacia de contencao - barro preto Esta intervenção está em andamento	Contrato 1/2026	390	01/04/2026	R\$ 10.285.691,19	32,12%

Nº3/2026
Data Inicial: 01/04/2026

Bacia de contencao - barro preto

R\$ 10.285.691,19

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

157496

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
312	2026	01/04/2026	12261
313	2026	01/04/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1125	5300432	01/04/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.7*.7**-69	ART (CREA)	17**2*3**70**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**12**	Orçamento	Sim
CPF	11*.8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*0**37**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*0**81**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10228	R\$ 10.285.691,19	02/10/2025	
Contrato	1	2026	76.995.455/0001-56	10229	R\$ 10.285.691,19	08/01/2026	32,12%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10230	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2026	4,97%
10231	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2026	32,12%

Nº3/2026
Data Inicial: 01/04/2026

Bacia de contencao - barro preto

Documentos

R\$ 10.285.691,19

MUNICÍ**PLANILHA DE ORÇAMEI****Projeto: SAM 80 - DRE**

item	cód SINAPI
1	561
1.2	
1.2.2	

93207 SINAPI
1.2.3

00051 ORSE

x

COMP80_1PM_75
2 562
2.1
2.1.5

96385 SINAPI
2.2
2.2.1
2.2.1.2

95876 SINAPI
x

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

3

563

x

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

4

564

4.1

4.1.1

97086 SINAPI

4.2

4.2.3

92916 SINAPI

92919 SINAPI

92921 SINAPI

x

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

COMP80_1PM_75

5 568

8.2

8.2.2

101509 SINAPI

6 569

9.3

9.3.12

95635 SINAPI

95674 SINAPI

7 571

11.2

11.2.2

103946 SINAPI

98525 SINAPI

x

COMP80_1PM_75

12 572

12.1

12.1.2

99814 SINAPI



PIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

NTO

ENAGEM URBANA - PARANÁ RECUPERA EMERGENCIAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS	
BARRACAO DE OBRA	
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TOPÓGRAFO, MESTRE DE OBRA E ENGENHEIRO CIVIL EM TEMPO INTEGRAL DE OBRA	UND
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	
MOVIMENTO DE TERRA	
ATERRO MECANIZADO	
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m3
TRANSPORTE DE MATERIAIS	
TRANSPORTE COM CAMINHAO	
BASCULANTE - CAPACIDADE 14 METROS CÚBICOS	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 X
SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO	M3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO, GRAU DE COMPACTAÇÃO 105% DO PROCTOR MODIFICADO	M3
MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE DRENAGEM, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, PERMEABILIDADE >10-4m/s. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3

ORÇAMENTO PROPOSTO

MATERIAL GRANULAR DE TRANSIÇÃO T2, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3
MATERIAL GRANULAR DE TRANSIÇÃO T3, TRANSIÇÃO MATERIAL GRANULAR COMPACTADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3
MATERIAL ROCHOSO ESTÁVEL, GRADUADO E COMPACTADO. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA - RIP RAP	M3
SUB BASE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS DE PASSAGEM. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM CASCALHO COMPACTADO - RP	M3
FUNDACOES	
SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES	
EXECUÇÃO DA PALIÇADA INDICADA EM PROJETO. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND
EXECUÇÃO DE SONDAgens ROTATIVAS E ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA. 30M DE SONDAgEM ROTATIVA E 10 ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA COM CINCO ESTÁGIOS DE PRESSÃO	UND
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES	M
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ETAPAS DE CAMADA DE COMPACTAÇÃO, FILTRO E ENROCAMENTOS, BEM COMO A CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DAS JAZIDAS DE MATERIAIS TERROSOS E GRANULARES A SEREM UTILIZADOS NA OBRA	UND
ESTRUTURAS	
FORMAS	
FORMAS PARA FUNDACOES	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m2
ARMADURAS	
ARMAçAO CA-50 e CA-60	
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg
SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS	
CONCRETO SIMPLES PARA ENCHIMENTO / REGULARIZAÇÃO. FCK= 15MPA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3
CONCRETAGEM DE PEÇAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3

JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA	M
ADUELA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00X2,00 (LXA), MISULA DE 20X20 CM, C=1,00M, ESPESSURA MIN=15CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30MPA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (104492)	M
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTICAS ENTRADA DE ENERGIA	
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	un
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ENTRADA DE AGUA	
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	un
HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	un
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS PLANTAS	
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M
DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) LIMPEZAS	
LIMPEZA DE PISOS	
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2

ORCAMENTO PROPOSTO

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
25	R\$ 1,688.92	R\$ 42,223.00
1	R\$ 3,857.04	R\$ 3,857.04
1	R\$ 757,542.16	R\$ 757,542.16
26005	R\$ 17.56	R\$ 456,647.80
25178.8	R\$ 2.83	R\$ 71,256.01
33227	R\$ 71.73	R\$ 2,383,372.71
3612	R\$ 22.69	R\$ 81,956.28
1765	R\$ 349.14	R\$ 616,232.10

ORCAMENTO PROPOSTO

5323	R\$	351.33	R\$	1,870,129.59
1882	R\$	287.31	R\$	540,717.42
2442	R\$	291.20	R\$	711,110.40
15	R\$	218.96	R\$	3,284.40
6626	R\$	15.91	R\$	105,419.66
256.2	R\$	291.20	R\$	74,605.44
1	R\$	29,544.19	R\$	29,544.19
1	R\$	149,067.02	R\$	149,067.02
978	R\$	278.40	R\$	272,275.20
1	R\$	179,272.57	R\$	179,272.57
1028.26	R\$	213.88	R\$	219,924.25
13.12	R\$	21.92	R\$	287.59
12553.37	R\$	16.58	R\$	208,134.87
9993.04	R\$	13.51	R\$	135,005.97
193.67	R\$	824.59	R\$	159,698.35
497	R\$	843.56	R\$	419,249.32

ORCAMENTO PROPOSTO

50.5	R\$	142.37	R\$	7,189.69
62	R\$	6,827.38	R\$	423,297.56
1	R\$	2,644.55	R\$	2,644.55
1	R\$	298.45	R\$	298.45
1	R\$	165.62	R\$	165.62
6323.87	R\$	18.27	R\$	115,537.11
6749	R\$	0.87	R\$	5,871.63
812	R\$	294.47	R\$	239,109.64
230	R\$	3.32	R\$	763.60
			R\$	10,285,691.19



Ao

Município de Coronel Vivida - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 17/2025

Planilha de Serviços - Construção Civil - Lei Licitação nº 14.133/2021 - Anexo III. Table with columns for item code, origin, description, quantity, unit, and price. Includes sections for Preliminary and Administrative Services, Earthmoving, Foundations, Structures, and Electrical/Plumbing.

Área da Empresa Participante da Licitação. Summary table showing BDI (15.28%), company name (ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA), and proposed global value (R\$ 10,285,691.19).

FERNANDO ZANCANARO:00683940988. Assinado de forma digital por FERNANDO ZANCANARO:00683940988. Dados: 2025.12.12 17:50:32 -03'00'

RODRIGO SILIPRANDI:63830299. Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915



11		871	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										240.047,44	120.534,17	360.581,61	3,91 %	360.581,61	
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS																
11.2.2		PLANTAS																
103946	SINAP	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SAO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS AF 07/2024	m2	3,27	11,02	14,20	4,18	14,10	18,20	6,323,87	26.433,78	89.166,56	116.600,34	1,14 %	-	-	-	-
98525	SINAP	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PROTEGAS ARVORES DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 30 CM, COM TRATOS DE ESTERES AF 06/2024	m2	0,20	0,48	0,88	0,20	0,61	0,87	6.748,00	1.754,74	4.116,89	5.871,63	0,09 %	-	-	-	-
x		SERVICOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS																
COMP0.1.10	PM.75	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DEFENSA METALICA	M	203,95	26,23	250,18	260,91	33,56	294,47	812,60	211.858,92	27.250,72	239.109,64	2,02 %	-	-	-	-
12		872	DIVERSOS (LIMPEZA, ENXAIROS, TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)										508,30	256,30	763,60	0,01 %	763,60	
12.1		LIMPEZAS																
12.1.2		LIMPEZA DE FISOS																
99814	SINAP	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO AF 04/2019	m2	1,73	0,87	2,60	2,21	1,11	3,32	230,00	508,30	256,30	763,60	0,01 %	-	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL DO PROJETO			
x												22,89%	77,91%					
x		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.8822 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/16/2025										2.272.236,76	8.913.446,13		10.289.681,89			
x												Área TOTAL do PROJETO:	6.749,00	m2 maior Pálv	1.524,06			

usar preços unitários com 2 casas decimais.												240.047,44	120.470,34	360.518,38						
3,27	11,01	4,18	14,10	18,20	0,05 %	26.433,78	89.103,33	115.537,11												
0,20	0,48	0,38	0,81	0,87	-	1.754,74	4.116,89	5.871,63												
x												203,95	26,23	260,91	33,56	294,47	-	211.858,92	27.250,72	239.109,64
usar preços unitários com 2 casas decimais.												508,30	256,30	763,60						
x												1,73	0,87	2,21	1,11	3,32	-	508,30	256,30	763,60
PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE												22,89%	77,91%		PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTOS	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA				
Desconto Final Calculado da Proposta %												-			2.272.236,76	8.913.446,43	10.289.681,19			

Coronel Vivida – PR, 29 de dezembro de 2025.

FERNANDO
ZANCANARO:0068
3940988

Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
Dados: 2025.12.12 17:50:53
-03'00'

Responsável Legal
Nome: Fernando Zancanaro
CPF n ° 006.839.409-88

RODRIGO
SILIPRANDI:6383
0299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.12.12 17:48:38
-03'00'

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Siliprandi
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

INSERIR O BRASÃO DO MUNICÍPIO OBRIGATORIAMENTE NA ABA DA "MEDIÇÃO_GLOBAL" LOCAL GRAVADO DOS BRASÕES: G:\MODELOS\ESCRITORIOS_REGIONAIS\Div\diversos\medicoes\brasao_muni_cipio		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA				ESTADO DO PARANÁ						
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021		Mês	Mar	REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop					
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA		CÓDIGO SAM MUNIC.: 75	SAM	80	PARCELA	1	DATA	11/03/2026 - qua				
SUBPROJETO:		CNPJ: 05.481.328/0001-29		CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:							
FIRMA EMPREITEIRA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA		Lote	1	Nº	001/2026	Nº						
		DATA:	08/01/2026	DATA:								
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS				ORÇAMENTO								
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
1 - SERVIÇOS INICIAIS												
1	1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				-	-	-	-
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACÃO DE OBRA		-				-	-	-	-
	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	m2	25,00	100,00%	2,99%	2,99%	1.688,92	42.223,00	42.223,00	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,27%	0,27%	3.857,04	3.857,04	3.857,04	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				-	-	-	-
	COMP80_1_12	PM_75	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TOPOGRAFO, MESTRE DE OBRA E ENGENHEIRO CIVIL EM TEMPO INTEGRAL DE OBRA	UND	1,00	2,00%	53,60%	1,07%	757.542,16	15.150,84	757.542,16	742.391,32
2	2	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	m3	-	-	-	-	17,56	-	-	-
	2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS		-				-	-	-	-
	2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO		-				-	-	-	-
	2.2.1.2		BASCULANTE - CAPACIDADE 14 METROS CÚBICOS		-				-	-	-	-
	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	m3 X km	-	-	-	-	2,83	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMP80_1_11	PM_75	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	-	-	-	-	71,73	-	-	-
	COMP80_1_1	PM_75	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO, GRAU DE COMPACTAÇÃO 105% DO PROCTOR MODIFICADO	M3	-	-	-	-	22,69	-	-	-
	COMP80_1_2	PM_75	MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE DRENAGEM, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, PERMEABILIDADE >10-4m/s. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3	-	-	-	-	349,14	-	-	-
	COMP80_1_3	PM_75	MATERIAL GRANULAR DE TRANSIÇÃO T2, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3	-	-	-	-	351,33	-	-	-
	COMP80_1_4	PM_75	MATERIAL GRANULAR DE TRANSIÇÃO T3, TRANSIÇÃO MATERIAL GRANULAR COMPACTADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3	-	-	-	-	287,31	-	-	-
	COMP80_1_5	PM_75	MATERIAL ROCHOSO ESTÁVEL, GRADUADO E COMPACTADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA - RIP RAP	M3	-	-	-	-	291,20	-	-	-
	COMP80_1_7	PM_75	SUB BASE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS DE PASSAGEM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	-	-	-	-	218,96	-	-	-
	COMP80_1_18	PM_75	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	-	-	-	-	15,91	-	-	-
	COMP80_1_19	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM CASCALHO COMPACTADO - RP	M3	-	-	-	-	291,20	-	-	-
3	3	563	FUNDAÇÕES		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDAÇÕES		-				-	-	-	-
	COMP80_1_13	PM_75	EXECUÇÃO DA PALIÇADA INDICADA EM PROJETO. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	-	-	-	-	29.544,19	-	-	-
	COMP80_1_14	PM_75	EXECUÇÃO DE SONDAJENS ROTATIVAS E ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA. 30M DE SONDAJEM ROTATIVA E 10 ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA COM CINCO ESTÁGIOS DE PRESSÃO	UND	1,00		10,55%		149.067,02	-	149.067,02	149.067,02
	COMP80_1_16	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES	M	978,00		19,27%		278,40	-	272.275,20	272.275,20
	COMP80_1_17	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ETAPAS DE CAMADA DE COMPACTAÇÃO, FILTRO E ENROCAMENTOS, BEM COMO A CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DAS JAZIDAS DE MATERIAIS TERROSOS E GRANULARES A SEREM UTILIZADOS NA OBRA	UND	1,00		12,69%		179.272,57	-	179.272,57	179.272,57
4	4	564	ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.1		FORMAS PARA FUNDAÇÕES		-				-	-	-	-
	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 LITROS 174CFPS. AF. 09/2019	m2	-	-	-	-	213,88	-	-	-
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	-	-	-	-	21,92	-	-	-
	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	-	-	-	-	16,58	-	-	-
	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	-	-	-	-	13,51	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMP80_1_9	PM_75	CONCRETO SIMPLES PARA ENCHIMENTO / REGULARIZAÇÃO. FCK= 15MPa. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	-	-	-	824,59	-	-	-
	COMP80_1_8	PM_75	CONCRETAGEM DE PEÇAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	-	-	-	843,56	-	-	-
	COMP80_1_10	PM_75	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATÉ 5 MCA	M	-	-	-	-	142,37	-	-	-
	COMP80_1_6	PM_75	ADUELA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00x2,00 (LXA), MISULA DE 20x20 CM, C=1,00M, ESPESURA MÍN=15CM, TB=45 E FCK DO CONCRETO = 30MPa. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (104492)	M	-	-	-	-	6.827,38	-	-	-
5	5	568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	un	1,00	100,00%	0,19%	0,19%	2.644,55	2.644,55	2.644,55	-
6	6	569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-				-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 03/2024	un	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	298,45	298,45	298,45	-
	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	un	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	165,62	165,62	165,62	-
7	7	571	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS		-				-	-	-	-
	11.2		EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	103946	SINAPI	PLANTAS		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 07/2024	m2	-	-	-	-	18,27	-	-	-
	x		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	m2	6.749,00	100,00%	0,42%	0,42%	0,87	5.871,63	5.871,63	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-

MEDICAO 01

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Cof. De Influn. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato					
8	COMP80_1_15 12 12.1 12.1.2	PM_75 572	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	M	-	-	-	-	294,47	-	-	-					
			LIMPEZA DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-					
			LIMPEZA DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-					
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	m2	-	-	-	-	3,32	-	-	-					
TOTAL: 1 - SERVIÇOS INICIAIS:																	
				% PREVISTO :	2,08%		% EXECUTADO :	4,97%	SOMAS	70.211,13	1.413.217,24	1.343.006,11					
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$1.413.217,24						
										Medição Acumulada:	70.211,13						
										R\$ Acumul. e % executado :	R\$70.211,13	4,97 %					
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																	
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2026.03.20 09:11:12 -03'00'			KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 Assinado de forma digital por KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 Dados: 2026.03.11 17:41:05-03'00'			ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673110999 1 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991			F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR 28455/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA Katia Eloiza Rocha Engenheira Civil - CREA PR - 216273/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021	
MUNICÍPIO :	CORONEL VIVIDA				MEDIÇÃO Nº:	1					
PROJETO :					DATA DA MEDIÇÃO :	11/03/2026					
CONVÊNIO :	Nº 0020020087/2002 -S PAM				Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:	1					
EMPRESA VENCEDORA :	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA				PRAZO DE EXECUÇÃO:	02/02/2027					
CNPJ :	05.461.328/0001-29				PRAZO DE VIGÊNCIA:	27/02/2028					
CONTRATO EMPREITADA Nº :	001/2026		DATA ASSINATURA :	08/01/2026							
VALOR TOTAL CONTRATADO :	10.285.691,19		MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA			Nº DA LICITAÇÃO: 017/2025					
SAM :	Nº 80										
LOTE :	Nº 1										
ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR		ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS				CONTRATO	(R\$)	(%)	
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,69%	61.836,92	7,62%	803.622,20	61.230,88			61.230,88	7,62%
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	3,83%	6.914.731,81	264.770,09			264.770,09	3,83%
3	3	FUNDACOES	23,66%	149.067,02	-	630.158,98	-			-	-
4	4	ESTRUTURAS	-	-	-	1.572.787,60	-			-	-
5	5	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILA	100,00%	2.644,55	100,00%	2.644,55	2.644,55			2.644,55	100,00%
6	6	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	100,00%	464,07	100,00%	464,07	464,07			464,07	100,00%
7	7	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXT	-	-	1,63%	360.518,38	5.871,63			5.871,63	1,63%
8	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	763,60	-			-	-
9			-	-	-	-	-			-	-
10			-	-	-	-	-			-	-
11			-	-	-	-	-			-	-
12			-	-	-	-	-			-	-
13			-	-	-	-	-			-	-
14			-	-	-	-	-			-	-
15			-	-	-	-	-			-	-
16			-	-	-	-	-			-	-
17			-	-	-	-	-			-	-
18			-	-	-	-	-			-	-
19			-	-	-	-	-			-	-
20			-	-	-	-	-			-	-
21			-	-	-	-	-			-	-
22			-	-	-	-	-			-	-
23			-	-	-	-	-			-	-
24			-	-	-	-	-			-	-
25			-	-	-	-	-			-	-
26			-	-	-	-	-			-	-
27			-	-	-	-	-			-	-
28			-	-	-	-	-			-	-
29			-	-	-	-	-			-	-
30			-	-	-	-	-			-	-
TOTAL CRONOGRAMA			214.012,56	TOTAL MEDIÇÃO	334.981,22			OK		Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		334.981,22	
								-		-	
Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: R\$334.981,22 3,26 %						META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META			
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.						META ATÉ 1ª ETAPA =		214.012,56			
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 017/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.						REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =		334.981,22		166,52%	
						META FINANCEIRA ATINGIDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês

Abr

MEDICÃO
PARCELA

Francisco Beltrão
(P.A.)

ASSOCIAÇÃO

Amsop

2

DATA

06/04/2026 - seg

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	80	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	DRENAGEM URBANA			Lote	1	Nº	001/2026
FIRMA EMPREITEIRA:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:	05.461.328/0001-29			DATA:	08/01/2026

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	----------------------	------------------	-------------------------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				-	-	-	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m2	25,00	100,00%	0,41%	0,41%	1.688,92	42.223,00	42.223,00	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	3.857,04	3.857,04	3.857,04	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				-	-	-	-
	COMP80_1_12	PM_75	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TOPOGRAFO, MESTRE DE OBRA E ENGENHEIRO CIVIL EM TEMPO INTEGRAL DE OBRA	UND	1,00	29,00%	7,37%	2,14%	757.542,16	219.687,23	757.542,16	537.854,93
2	2	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m3	26.005,00	65,24%	4,44%	2,90%	17,56	297.925,07	456.647,80	158.722,73
	2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS		-				-	-	-	-
	2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO		-				-	-	-	-
	2.2.1.2		BASCULANTE - CAPACIDADE 14 METROS CÚBICOS		-				-	-	-	-
	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 X km	25.178,80	100,00%	0,69%	0,69%	2,83	71.256,01	71.256,01	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMP80_1_11	PM_75	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	33.227,00	51,06%	23,17%	11,83%	71,73	1.216.979,79	2.383.372,71	1.166.392,92
	COMP80_1_1	PM_75	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO, GRAU DE COMPACTAÇÃO 105% DO PROCTOR MODIFICADO	M3	3.612,00	27,69%	0,80%	0,22%	22,69	22.690,00	81.956,28	59.266,28
	COMP80_1_2	PM_75	MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE DRENAGEM, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, PERMEABILIDADE >10-4m/s.	M3	1.765,00	29,46%	5,99%	1,76%	349,14	181.552,80	616.232,10	434.679,30
	COMP80_1_3	PM_75	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA MATERIAL GRANULAR DE TRANSIÇÃO T2, COMPACTADO OU HIDRAULICAMENTE ADENSADO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA	M3	5.323,00	21,90%	18,18%	3,98%	351,33	409.650,78	1.870.129,59	1.460.478,81

MEDICAO 02

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMP80_1_5	PM_75	MATERIAL ROCHOSO ESTÁVEL, GRADUADO E COMPACTADO. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DA CAMADA - RIP RAP	M3	2.442,00	5,16%	6,91%	0,36%	291,20	36.691,20	711.110,40	674.419,20
	COMP80_1_7	PM_75	SUB BASE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DAS ADUELAS DE PASSAGEM. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	15,00	100,00%	0,03%	0,03%	218,96	3.284,40	3.284,40	-
	COMP80_1_18	PM_75	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	6.626,00	100,00%	1,02%	1,02%	15,91	105.419,66	105.419,66	-
	COMP80_1_19	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM CASCALHO COMPACTADO - RP	M3	256,20		0,73%		291,20	-	74.605,44	74.605,44
3	3	563	FUNDACOES		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES		-				-	-	-	-
	COMP80_1_13	PM_75	EXECUÇÃO DA PALIÇADA INDICADA EM PROJETO. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UND	1,00		0,29%		29.544,19	-	29.544,19	29.544,19
	COMP80_1_14	PM_75	EXECUÇÃO DE SONDAGENS ROTATIVAS E ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA. 30M DE SONDAGEM ROTATIVA E 10 ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA COM CINCO ESTÁGIOS DE PRESSÃO	UND	1,00		1,45%		149.067,02	-	149.067,02	149.067,02
	COMP80_1_16	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES	M	978,00		2,65%		278,40	-	272.275,20	272.275,20
	COMP80_1_17	PM_75	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ETAPAS DE CAMADA DE COMPACTAÇÃO, FILTRO E ENROCAMENTOS, BEM COMO A CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DAS JAZIDAS DE MATERIAIS TERROSOS E GRANULARES A SEREM UTILIZADOS NA OBRA	UND	1,00		1,74%		179.272,57	-	179.272,57	179.272,57
4	4	564	ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES		-				-	-	-	-
	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	m2	1.028,26	5,00%	2,14%	0,11%	213,88	10.995,57	219.924,25	208.928,68
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMAÇAO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	13,12				21,92	-	287,59	287,59
	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	12.553,37	22,93%	2,02%	0,46%	16,58	47.733,82	208.134,87	160.401,05
	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	9.993,04	24,49%	1,31%	0,32%	13,51	33.058,97	135.005,97	101.947,00
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMP80_1_9	PM_75	CONCRETO SIMPLES PARA ENCHIMENTO / REGULARIZAÇÃO. FCK=15MPA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	193,67	11,88%	1,55%	0,18%	824,59	18.965,57	159.698,35	140.732,78
	COMP80_1_8	PM_75	CONCRETAGEM DE PEÇAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	497,00		4,08%		843,56	-	419.249,32	419.249,32
	COMP80_1_10	PM_75	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA	M	50,50		0,07%		142,37	-	7.189,69	7.189,69
	COMP80_1_6	PM_75	ADUELA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00X2,00 (LXA), MISULA DE 20X20 CM, C=1,00M, ESPESSURA MIN=15CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30MPA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (104492)	M	62,00	100,00%	4,12%	4,12%	6.827,38	423.297,56	423.297,56	-
5	5	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	un	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	2.644,55	2.644,55	2.644,55	-
6	6	569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	0.2		INSTALACOES HIDROSANITARIAS		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA
 PROJETO : DRENAGEM URBANA
 CONVÊNIO : Nº 050020020087/2002 SFM
 EMPRESA VENCEDORA : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
 CNPJ : 05.461.328/0001-29
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 001/2026 DATA ASSINATURA : 08/01/2026
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 10.285.691,19
 SAM : Nº 80
 LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 2
 DATA DA MEDIÇÃO : 06/04/2026
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 2

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/02/2027
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/02/2028

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 017/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,01%	64.336,81	33,07%	803.622,20	265.767,27	61.230,88	204.536,39	25,45%
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0,37%	25.894,08	36,08%	6.914.731,81	2.494.850,91	264.770,09	2.230.080,82	32,25%
3	3	FUNDAÇÕES	23,66%	149.067,02		630.158,98	-	-	-	
4	4	ESTRUTURAS		-	33,96%	1.572.787,60	534.051,49	-	534.051,49	33,96%
5	5	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	100,00%	2.644,55	100,00%	2.644,55	2.644,55	2.644,55	-	
6	6	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	100,00%	464,07	100,00%	464,07	464,07	464,07	-	
7	7	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERIORES	1,63%	5.871,63	1,63%	360.518,38	5.871,63	5.871,63	-	
8	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		763,60	-	-	-	
TOTAL CRONOGRAMA				248.278,16		TOTAL MEDIÇÃO	3.303.649,92	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	334.981,22	2.968.668,70

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$2.968.668,70

28,86 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 017/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA	% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	248.278,18
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	3.303.649,92 1330,62%
META FINANCEIRA ATINGIDA	

**RODRIGO
SILIPRANDI:638**

Assinado de forma digital
 por RODRIGO
 SILIPRANDI:63830299915
 Dados: 2026.04.13

**KATIA
ELOIZA DA**

KATIA ELOIZA DA ROCHA:
 11068571942
 C=BR, C=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 O=40319293000151,
 OU=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - SP, CN=CPF, CN=CPF-13

**ANDERSON
MANIQUE
BARRETO:967311099**

Assinado de forma
 digital por ANDERSON
 MANIQUE