

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2014	CONSTRUÇÃO DE 1 BARRACÃO DE PAINÉIS PRE MOLDADOS COM TAMANHO DE 200M2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 126/2014	60	02/08/2014	R\$ 24.900,00	100,00%

Nº12/2014
Data Inicial: 02/08/2014

CONSTRUÇÃO DE 1 BARRACÃO DE PAINÉIS PRE MOLDADOS COM TAMANHO DE 200M2

R\$ 24.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144226

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7559	2014	01/08/2014	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	6044	2528	01/08/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.1*.3**-55	ART (CREA)	20**3*1**73	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*6**52	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*6**52	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5061	R\$ 24.900,00	24/07/2014	
Contrato	126	2014	76.995.455/0001-56	5062	R\$ 24.900,00	24/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5133	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 126/2014	100,00%
5134	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/08/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					