

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2013	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO À BOA ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Contrato 62/2013	360	31/12/2013	R\$ 1.098.932,84	100,00%
6	2013	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO À BOA ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2016	360	31/12/2013	R\$ 1.098.932,84	100,00%

Nº6/2013
Data Inicial: 31/12/2013

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO À BOA
ESPERANÇA**

R\$ 1.098.932,84

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22449

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4248	2013	31/12/2013	12217
1547	2016	01/05/2016	12217
2100	2016	01/06/2016	12217
399	2017	01/03/2017	12217
3012	2017	10/10/2017	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1	31/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	89*.0*.0**-34	ART (CREA)	49**1	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4136	R\$ 1.099.772,84	15/05/2013	
Contrato	62	2013	80.874.100/0001-86	4137	R\$ 1.098.932,84	13/12/2013	100,00%
Aditivo	4	2016	80.874.100/0001-86	9018	R\$ 109.719,00	02/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4385	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	3,90%
4386	Medição	3	Jurisdicionado	05/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	7,22%

4387	Medição	4	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	9,87%
4395	Paralisação	5	Jurisdicionado	20/01/2015			
4513	Paralisação	6	Jurisdicionado	03/08/2015			
9007	Paralisação	7	Jurisdicionado	03/03/2016			
9020	Medição	8	Jurisdicionado	20/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	18,48%
9019	Medição	9	Jurisdicionado	20/05/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2016	9,55%
9040	Medição	10	Jurisdicionado	05/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	23,29%
9049	Medição	11	Jurisdicionado	29/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	33,74%
9062	Medição	12	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	33,75%
9069	Medição	13	Jurisdicionado	05/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	36,30%
9077	Medição	14	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	43,73%
9084	Medição	15	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	49,26%
9089	Medição	16	Jurisdicionado	23/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	56,35%
9097	Medição	17	Jurisdicionado	10/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	63,26%
9103	Medição	18	Jurisdicionado	26/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	74,26%
9104	Medição	19	Jurisdicionado	10/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	78,00%
9111	Medição	20	Jurisdicionado	09/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	84,17%
9113	Medição	21	Jurisdicionado	30/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	85,55%
9119	Medição	22	Jurisdicionado	30/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	90,00%
9122	Medição	23	Jurisdicionado	29/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	92,00%
9128	Medição	24	Jurisdicionado	30/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	95,00%
9134	Medição	25	Jurisdicionado	29/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	95,00%
9136	Medição	26	Jurisdicionado	27/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	96,00%
9137	Medição	27	Jurisdicionado	12/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	97,00%
9138	Medição	28	Jurisdicionado	10/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	97,00%
9143	Medição	29	Jurisdicionado	05/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	98,00%
9149	Medição	30	Jurisdicionado	27/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	98,00%

9152	Medição	31	Jurisdicionado	09/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	98,05%
9160	Paralisação	32	Jurisdicionado	29/06/2018			
9183	Medição	33	Jurisdicionado	27/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2013	100,00%
9185	Medição	34	Jurisdicionado	27/09/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2016	100,00%
9184	Conclusão	35	Jurisdicionado	27/09/2018			

Nº6/2013
Data Inicial: 31/12/2013

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO À BOA
ESPERANÇA**

Documentos

R\$ 1.098.932,84



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

TERMO DE ANDAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, que refere a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 6 km, largura de 6,0 metros, totalizando 36.000m², na estrada rural que liga a Comunidade de São Cristóvão à divisa de Município de Itapejara do Oeste (Localidade de Boa Esperança), conforme contrato nº 062/2013, informo que a obra está em execução, com percentual de 90,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de Agosto de 2017.

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Fábio Júnior de Oliveira