

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO-IMPORTADA Esta intervenção foi concluída	Contrato 73/2012	180	15/02/2013	R\$ 301.800,75	100,00%
1	2013	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO-IMPORTADA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2014	180	15/02/2013	R\$ 301.800,75	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 15/02/2013

**EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO
MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN
MUNARETTO-IMPORTADA**

R\$ 301.800,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22391

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
489	2013	26/02/2013	12217
490	2013	26/02/2013	12217
491	2013	26/02/2013	12217
327	2014	31/01/2014	12217

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	06*.6*.2**-79	ART (CREA)	PR 21.**5/D	Execução de Obra	Sim
CPF	25*.1*.1**-87	RRT (CAU)	14**6-*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	28*.0*.7**-15	ART (CREA)	SC 58**/D	Projeto Complementar	Sim
CPF	33*.1*.5**-87	ART (CREA)	PR 13.**0-D	Projeto Estrutural	Sim
CPF	65*.1*.6**-49	ART (CREA)	SC 43**6/D	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3924	R\$ 302.000,00	03/10/2012	
Contrato	73	2012	80.874.100/0001-86	2013001	R\$ 301.800,75	28/12/2012	100,00%
Aditivo	2	2014	80.874.100/0001-86	4153	R\$ 48.677,43	24/01/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
20131	Medição	1	Jurisdicionado	18/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2012	15,58%
20132	Medição	2	Jurisdicionado	26/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2012	45,78%
4009	Medição	3	Jurisdicionado	24/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2012	88,28%

4077	Medição	4	Jurisdicionado	25/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2012	88,28%
4142	Medição	5	Jurisdicionado	23/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2012	88,28%
4162	Medição	6	Jurisdicionado	27/01/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2012	100,00%
4162	Medição	7	Jurisdicionado	27/01/2014	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2014	100,00%
9999	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/09/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					