

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2016	Cobertura e Reforma na Escola Valmir Kunz - APAE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 59/2016	60	02/09/2016	R\$ 27.599,08	100,00%
4	2016	Cobertura e Reforma na Escola Valmir Kunz - APAE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2016	60	02/09/2016	R\$ 27.599,08	0,00%

Nº4/2016  
Data Inicial: 02/09/2016

## Cobertura e Reforma na Escola Valmir Kunz - APAE

R\$ 27.599,08

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1912

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3626	2016	01/09/2016	12543
5703	2016	02/01/2017	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	6002	307	01/09/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/12/2016		Contrato
31/12/2016		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.9*.2**-39	RRT (CAU)	44**2*7	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.9*.2**-39	RRT (CAU)	44**2*7	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**3*8**41	Fiscalização	Sim
CPF	71*.0*.4**-04	RRT (CAU)	49**9*1	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5092	R\$ 29.999,36	26/04/2016	
Contrato	59	2016	80.869.886/0001-43	5093	R\$ 27.599,08	12/07/2016	100,00%
Aditivo	1	2016	80.869.886/0001-43	5114	R\$ 6.034,48	01/12/2016	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5094	Medição	1	Jurisdicionado	05/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2016	38,00%
5097	Medição	2	Jurisdicionado	05/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2016	68,00%
5109	Medição	3	Jurisdicionado	04/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2016	84,00%
5116	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2016	94,00%
5124	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2016	100,00%
5125	Conclusão	6	Jurisdicionado	05/01/2017			