

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2016	Construção de duas pontes de concreto ciclópico e madeira de reflorestamento tratada Esta intervenção foi concluída	Contrato 37/2016	120	05/07/2016	R\$ 62.812,00	100,00%

Nº3/2016
Data Inicial: 05/07/2016

**Construção de duas pontes de concreto
ciclópico e madeira de reflorestamento
tratada**

R\$ 62.812,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000612

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2604	2016	05/07/2016	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1001	307	05/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*. *3*.0**-55	ART (CREA)	20**2*5**53	Execução de Obra	Sim
CPF	05*. *3*.1**-55	ART (CREA)	20**3*3**40	Fiscalização	Sim
CPF	81*. *6*.8**-91	ART (CREA)	20**3*3**41	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5085	R\$ 62.872,00	26/04/2016	
Contrato	37	2016	80.869.886/0001-43	5086	R\$ 62.812,00	26/04/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5088	Medição	1	Jurisdicionado	07/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2016	23,19%
5090	Medição	2	Jurisdicionado	05/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2016	28,19%
5095	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2016	33,19%
5098	Medição	4	Jurisdicionado	05/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2016	50,00%
5110	Paralisação	5	Jurisdicionado	04/11/2016			

5136	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2016	100,00%
5137	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/06/2017			