

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	Calçamento Convenio PAM Esta intervenção foi concluída	Contrato 29/2014	120	01/11/2014	R\$ 149.970,00	100,00%

Nº4/2014
Data Inicial: 01/11/2014

Calçamento Convenio PAM

R\$ 149.970,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000508; 10000509; 10000510

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4699	2014	01/11/2014	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1020	307	01/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.2*.0**-97	ART (CREA)	20**2*0**61	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.3*.5**-40	ART (CREA)	20**2*1**53	Fiscalização	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	31**9/D	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				508	R\$ 150.000,00	02/12/2013	
Contrato 29		2014	80.869.886/0001-43	509	R\$ 149.970,00	26/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5012	Medição	1	Jurisdicionado	05/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	57,50%
5018	Medição	2	Jurisdicionado	10/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	60,32%
5028	Medição	3	Jurisdicionado	10/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	65,00%
5031	Medição	4	Jurisdicionado	05/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	72,30%
5035	Medição	5	Jurisdicionado	09/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	75,20%

5041	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	76,00%
5048	Medição	7	Jurisdicionado	10/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	77,00%
5051	Medição	8	Jurisdicionado	02/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	79,00%
5557	Medição	9	Jurisdicionado	11/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	79,55%
5058	Medição	10	Jurisdicionado	02/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	80,00%
5067	Medição	11	Jurisdicionado	02/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	80,55%
5067	Paralisação	12	Jurisdicionado	05/04/2016			
5112	Paralisação	13	Jurisdicionado	07/11/2016			
5133	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2014	100,00%
5134	Conclusão	15	Jurisdicionado	02/06/2017			