


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social Esta intervenção foi concluída	Contrato 57/2014	90	05/11/2014	R\$ 272.780,65	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000518

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
4698	2014	01/11/2014	12543
4697	2014	01/11/2014	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1020	307	01/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*3*.5**-40	ART (CREA)	89**2/D	Fiscalização	Sim
CPF	71*.*0*.4**-04	RRT (CAU)	A44**6-*	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	31**9/D	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				510	R\$ 275.510,20	27/02/2014	
Contrato	57	2014	80.869.886/0001-43	511	R\$ 272.780,65	28/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
518	Medição	1	Jurisdicionado	24/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	51,09%
5015	Medição	2	Jurisdicionado	05/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	88,29%
5021	Medição	3	Jurisdicionado	10/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	90,00%
5026	Medição	4	Jurisdicionado	10/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	92,00%

5033	Medição	5	Jurisdicionado	05/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	94,00%
5037	Medição	6	Jurisdicionado	09/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	94,70%
5046	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	100,00%
5047	Conclusão	8	Jurisdicionado	15/10/2015			