

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2014	CALÇADA EM PAVER Esta intervenção foi concluída	Contrato 47/2014	180	03/11/2014	R\$ 299.809,03	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000511; 10000512; 10000513; 10000514; 10000515; 10000516

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
4696	2014	01/11/2014	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1002	307	01/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*3*.5**-40	ART (CREA)	89**2/D	Orçamento	Sim
CPF	11*.*8*.1**-47	ART (CREA)	20**1*8**01	Fiscalização	Sim
CPF	72*.*5*.7**-00	ART (CREA)	20**2*8**32	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				514	R\$ 300.000,00	01/12/2013	
Contrato	47	2014	80.869.886/0001-43	515	R\$ 299.809,03	29/04/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5013	Medição	1	Jurisdicionado	05/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	53,93%
5019	Medição	2	Jurisdicionado	10/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	59,80%
5024	Medição	3	Jurisdicionado	10/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	62,00%
5025	Medição	4	Jurisdicionado	10/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	80,00%
5032	Medição	5	Jurisdicionado	05/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	84,50%

5036	Medição	6	Jurisdicionado	09/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	85,20%
5042	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	88,00%
5049	Medição	8	Jurisdicionado	10/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	90,00%
5052	Medição	9	Jurisdicionado	02/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	92,00%
5055	Medição	10	Jurisdicionado	10/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	92,33%
5059	Medição	11	Jurisdicionado	02/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	94,00%
5068	Medição	12	Jurisdicionado	02/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	94,30%
5068	Medição	13	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	94,80%
5076	Medição	14	Jurisdicionado	31/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	100,00%
5083	Conclusão	15	Jurisdicionado	05/07/2016			