

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 30/2015	180	10/01/2016	R\$ 520.868,50	100,00%

Nº2/2016  
Data Inicial: 10/01/2016

**RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS  
IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA  
CIDADE**

**R\$ 520.868,50**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000508; 10000601; 10000602; 10000603; 10000604; 10000605; 10000606; 10000607

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5436	2015	01/01/2016	12543
209	2017	26/01/2017	12543
3289	2017	19/06/2017	12543
3288	2017	19/06/2017	12543
4251	2018	07/06/2018	12543
4296	2018	11/06/2018	12543
4253	2018	07/06/2018	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1002	307	01/01/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9*-03	ART (CREA)	20**2*3**35	Execução de Obra	Sim
CPF	11*.8*.1*-47	ART (CREA)	20**2*8**55	Orçamento	Sim
CPF	11*.8*.1*-47	ART (CREA)	20**2*8**55	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5060	R\$ 520.868,50	23/04/2015	
Contrato	30	2015	80.869.886/0001-43	5061	R\$ 520.868,50	23/04/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5062	Medição	1	Jurisdicionado	02/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	5,00%

5071	Paralisação	2	Jurisdicionado	02/03/2016			
5106	Paralisação	3	Jurisdicionado	05/10/2016			
5128	Medição	4	Jurisdicionado	15/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	17,00%
5129	Medição	5	Jurisdicionado	20/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	21,90%
5132	Medição	6	Jurisdicionado	19/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	25,00%
5139	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	45,00%
5144	Medição	8	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	48,00%
5148	Medição	9	Jurisdicionado	14/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	51,00%
5151	Medição	10	Jurisdicionado	13/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	52,00%
5156	Medição	11	Jurisdicionado	13/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	54,00%
5159	Medição	12	Jurisdicionado	13/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	55,00%
5163	Medição	13	Jurisdicionado	13/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	56,00%
5167	Medição	14	Jurisdicionado	12/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	57,00%
5172	Medição	15	Jurisdicionado	12/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	58,00%
5180	Medição	16	Jurisdicionado	12/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	59,00%
5190	Medição	17	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	100,00%
5197	Medição	18	Jurisdicionado	07/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	100,00%
5208	Medição	19	Jurisdicionado	07/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2015	100,00%
5223	Conclusão	20	Jurisdicionado	02/07/2018			