

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	READEQUAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS COM CASCALHO NO MUNICÍPIO DE SULINA	Contrato 63/2015	120	04/01/2016	R\$ 289.888,26	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº1/2016  
Data Inicial: 04/01/2016

**READEQUAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS  
VICINAIS COM CASCALHO NO MUNICÍPIO DE  
SULINA**

**R\$ 289.888,26**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3910; 3911; 3912

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5435	2015	01/01/2016	12543
1421	2016	01/05/2016	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1001	307	01/01/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	11*.8*.1**-47	ART (CREA)	20**1*9**30	Orçamento	Sim
CPF	11*.8*.1**-47	ART (CREA)	20**1*9**30	Fiscalização	Sim
CPF	62*.8*.8**-72	ART (CREA)	20**2*4**71	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5058	R\$ 289.888,26	02/07/2015	
Contrato	63	2015	80.869.886/0001-43	5059	R\$ 289.888,26	02/07/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5061	Medição	1	Jurisdicionado	02/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2015	49,39%
5070	Medição	2	Jurisdicionado	02/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2015	43,39%
5060	Medição	3	Jurisdicionado	05/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2015	50,60%
5078	Medição	4	Jurisdicionado	15/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2015	86,99%

5080	Medição	5	Jurisdicionado	06/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2015	100,00%
5081	Conclusão	6	Jurisdicionado	08/06/2016			