

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2015	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, E AMPLIAÇÃO DE DUAS PONTES CONFORME PROJETO Esta intervenção foi concluída	Contrato 20/2015	180	02/05/2015	R\$ 114.884,97	100,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, E AMPLIAÇÃO DE DUAS PONTES CONFORME PROJETO

R\$ 114.884,97

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

999

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1526	2015	11/05/2015	12217
4245	2016	01/01/2017	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1020	4144	11/05/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**1*1**88	Orçamento	Sim
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**1*1**88	Fiscalização	Sim
CPF	89.*0*.0**-34	ART (CREA)	20**2*3**13	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4447	R\$ 114.884,97	29/04/2015	
Contrato	20	2015	80.874.100/0001-86	4448	R\$ 114.884,97	29/04/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4449	Medição	1	Jurisdicionado	25/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2015	26,60%
4570	Medição	2	Jurisdicionado	05/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2015	86,76%
4593	Paralisação	3	Jurisdicionado	04/12/2015			
9055	Paralisação	4	Jurisdicionado	22/07/2016			
9094	Medição	5	Jurisdicionado	26/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2015	100,00%

9098

Conclusão 6 Jurisdicionado 10/01/2017