

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MULTI USO DA LINHA VITORIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 46/2016	30	01/06/2016	R\$ 19.000,00	100,00%

Nº2/2016
Data Inicial: 01/06/2016

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MULTI USO DA LINHA VITORIA

R\$ 19.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22694

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1743	2016	01/06/2016	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1013	5000	01/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	20**2*4**91	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	20**2*4**91	Fiscalização	Sim
CPF	17*.9*.9**-34	ART (CREA)	20**2*9**46	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9030	R\$ 19.000,00	23/05/2016	
Contrato	46	2016	80.874.100/0001-86	9031	R\$ 19.000,00	23/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9042	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2016	100,00%
9050	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/07/2016			