

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2015	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (RODOVIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO)	Contrato 21/2015	100	01/07/2015	R\$ 228.000,00	100,00%

Esta intervenção foi concluída

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (RODOVIAS VICINAIS DO MUNICÍPIO)

R\$ 228.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22471

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1871	2015	01/07/2015	12217
12	2016	01/02/2016	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	4144	01/07/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**9*3**	Orçamento	Sim
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	20**9*3**	Fiscalização	Sim
CPF	89.*0*.0**-34	ART (CREA)	20**2*3**02	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4491	R\$ 228.000,00	03/03/2015	
Contrato	21	2015	80.874.100/0001-86	4492	R\$ 228.000,00	05/05/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4552	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	8,33%
4553	Medição	2	Jurisdicionado	02/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	16,67%
4554	Medição	3	Jurisdicionado	05/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	25,00%
4594	Medição	4	Jurisdicionado	04/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	29,16%

9004	Medição	5	Jurisdicionado	05/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	33,33%
9006	Medição	6	Jurisdicionado	11/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	41,50%
9010	Medição	7	Jurisdicionado	05/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	49,67%
9013	Medição	8	Jurisdicionado	11/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	62,17%
9016	Medição	9	Jurisdicionado	05/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	85,83%
9044	Paralisação	10	Jurisdicionado	03/06/2016			
9056	Medição	11	Jurisdicionado	05/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2015	100,00%
9060	Conclusão	12	Jurisdicionado	05/07/2016			