

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2014	REDE ELETTRICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 92/2014	30	29/08/2014	R\$ 75.997,46	100,00%

Nº5/2014
Data Inicial: 29/08/2014

REDE ELETRICA

R\$ 75.997,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22463

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2882	2014	01/07/2014	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	4144	01/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	56.*4*.0**-72	ART (CREA)	PR-18.**1/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4319	R\$ 77.700,00	25/06/2014	
Contrato	92	2014	80.874.100/0001-86	4320	R\$ 75.997,46	18/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4389	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2014	100,00%
4517	Conclusão	2	Jurisdicionado	03/08/2015			