

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	CONSTRUÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO DE 12X25 MT COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 160/2015	45	05/01/2016	R\$ 32.992,00	100,00%
1	2016	CONSTRUÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO DE 12X25 MT COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2016	45	05/01/2016	R\$ 32.992,00	100,00%

Nº1/2016  
Data Inicial: 05/01/2016

**CONSTRUÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO  
DE 12X25 MT COM ESTRUTURA DE  
CONCRETO ARMADO**

**R\$ 32.992,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22480

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4449	2015	02/01/2016	12217
19	2016	01/02/2016	12217
978	2016	01/04/2016	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1012	4144	02/01/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	20**0*3**98	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	20**0*3**98	Fiscalização	Sim
CPF	61*.3*.2**-68	RRT (CAU)	00**0*4**00**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000	R\$ 32.992,00	23/12/2015	
Contrato	160	2015	80.874.100/0001-86	9001	R\$ 32.992,00	23/12/2015	100,00%
Aditivo	1	2016	80.874.100/0001-86	9010	R\$ 7.005,30	21/03/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9005	Medição	1	Jurisdicionado	24/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2015	50,00%
9009	Medição	2	Jurisdicionado	14/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 160/2015	100,00%
9011	Medição	3	Jurisdicionado	11/04/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%

9012	Conclusão	4	Jurisdicionado	12/04/2016
------	-----------	---	----------------	------------