

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2015	Fornecimento e colocação de paver em diversas ruas <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 96/2014	365	03/08/2015	R\$ 287.000,00	100,00%

Nº3/2015  
Data Inicial: 03/08/2015

## Fornecimento e colocação de paver em diversas ruas

R\$ 287.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

999

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2498	2015	03/08/2015	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	4144	03/08/2015

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	RRT (CAU)	84**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	RRT (CAU)	84**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	04*.0*.2**-75	RRT (CAU)	A85**1*	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4509	R\$ 287.000,00	07/08/2014	
Contrato	96	2014	80.874.100/0001-86	4510	R\$ 287.000,00	07/08/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4555	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	7,47%
4556	Medição	2	Jurisdicionado	05/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	19,45%
4595	Paralisação	3	Jurisdicionado	04/12/2015			
9002	Medição	4	Jurisdicionado	05/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2014	100,00%
9003	Conclusão	5	Jurisdicionado	05/01/2016			