

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2014	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO COM 6 SALAS DE AULA-ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 147/2014	365	03/12/2014	R\$ 1.013.427,63	100,00%
15	2014	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO COM 6 SALAS DE AULA-ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2016	365	03/12/2014	R\$ 1.013.427,63	0,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144246

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
11810	2014	05/12/2014	12261
7163	2016	01/07/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2528	05/12/2014

Responsabilidades Técnica

(Resp	o Doc. onsável cnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
C	CPF	02*.*8*.9**-90	ART (CREA)	20**4*1**28	Execução de Obra	Sim
C	CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*4**50	Orçamento	Sim
C	CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*4**50	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5068	R\$ 1.013.427,63	02/12/2014	
Contrato	147	2014	76.995.455/0001-56	5069	R\$ 1.013.427,63	02/12/2014	100,00%
Aditivo	4	2016	76.995.455/0001-56	5574	R\$ 1.136.226,21	01/06/2016	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5137	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2014	90,51%
5187	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2014	97,10%
5199	Medição	3	Jurisdicionado	17/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2014	100,00%
5214	Conclusão	4	Jurisdicionado	17/12/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

2147483647