

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM 15.603,00 M2 EM DIVERSAS RUA Esta intervenção foi concluída	Contrato 76/2020	150	15/06/2020	R\$ 1.106.843,31	100,00%

Nº3/2020
Data Inicial: 15/06/2020

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM
15.603,00 M2 EM DIVERSAS RUA**

R\$ 1.106.843,31

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24315; 24316; 24317; 24318; 24319; 24320; 24321; 24322; 24323

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1845	2020	01/06/2020	12217
1846	2020	01/06/2020	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	960	01/06/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**59**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**59**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**68**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9278	R\$ 1.107.958,55	01/06/2020	
Contrato	76	2020	80.874.100/0001-86	9279	R\$ 1.106.843,31	03/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9282	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2020	20,11%
9290	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2020	25,00%
9301	Medição	3	Jurisdicionado	27/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2020	75,00%
9311	Medição	4	Jurisdicionado	18/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2020	100,00%
9316	Conclusão	5	Jurisdicionado	18/09/2020			