

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER	Contrato 247/2019	120	05/05/2020	R\$ 259.482,28	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº2/2020  
Data Inicial: 05/05/2020

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM  
PEDRAS POLIÉDRICAS E EXECUÇÃO DE  
CALÇADAS EM PAVER**

**R\$ 259.482,28**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24295

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1473	2020	04/05/2020	12217
1474	2020	05/05/2020	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	960	05/05/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**67**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**67**	Fiscalização	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	17**1*6**17**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9269	R\$ 281.294,98	11/11/2019	
Contrato	247	2019	80.874.100/0001-86	9270	R\$ 259.482,28	29/11/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9274	Medição	1	Jurisdicionado	05/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	33,53%
9291	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	42,00%
9302	Medição	3	Jurisdicionado	28/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	55,00%
9308	Medição	4	Jurisdicionado	09/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	67,62%

9320	Medição	5	Jurisdicionado	23/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	70,00%
9326	Medição	6	Jurisdicionado	30/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	73,00%
9338	Medição	7	Jurisdicionado	29/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	75,00%
9348	Medição	8	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	90,00%
9360	Medição	9	Jurisdicionado	22/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 247/2019	100,00%
9373	Conclusão	10	Jurisdicionado	25/03/2021			

Nº2/2020  
Data Inicial: 05/05/2020

# EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER

Documentos

R\$ 259.482,28



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E CALÇADAS EM PAVER, está sendo executada no Parque Industrial José Giacomini, perímetro urbano do município, conforme Contrato nº 247/2019, informo que a obra está em execução, com percentual de 75,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de dezembro de 2020.

.....  
Fábio Júnior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA PR-82.120/D



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E CALÇADAS EM PAVER, está sendo executada no Parque Industrial José Giacomini, perímetro urbano do município, conforme Contrato nº 247/2019, informo que a obra está em execução, com percentual de 90,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de janeiro de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA PR-82.120/D