

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ COM EXTENSÃO DE 4.600,00 METROS Esta intervenção foi concluída	Contrato 90/2018	180	02/07/2018	R\$ 2.534.787,51	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 02/07/2018

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
CBUQ COM EXTENSÃO DE 4.600,00 METROS**

R\$ 2.534.787,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

23655

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2033	2018	01/07/2018	12217
2031	2018	01/07/2018	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	301	01/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**4*2**29	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**4*2**29	Fiscalização	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*2**45	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9165	R\$ 2.546.987,39	01/07/2018	
Contrato	90	2018	80.874.100/0001-86	9166	R\$ 2.534.787,51	11/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9167	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2018	6,18%
9176	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2018	61,40%
9186	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2018	100,00%
9189	Conclusão	4	Jurisdicionado	05/11/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					