

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2026	Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 34600,05 m2 Esta intervenção está em andamento	Contrato 16/2026	180	01/06/2026	R\$ 5.429.023,38	74,11%
6	2026	Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 34600,05 m2 Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1/2026	180	01/06/2026	R\$ 5.429.023,38	0,00%

Nº6/2026
Data Inicial: 01/06/2026

**Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ,
34600,05 m2**

R\$ 5.429.023,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136857

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2767	2026	01/06/2026	12261
2766	2026	01/06/2026	12261
5485	2026	01/06/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2057	5300432	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*6**46**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*6**46**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*1**86**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**66**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10280	R\$ 5.434.407,54	03/12/2025	
Contrato	16	2026	76.995.455/0001-56	10281	R\$ 5.429.023,38	23/02/2026	74,11%
Aditivo	1	2026	76.995.455/0001-56	10283	R\$ 222.944,04	14/04/2026	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10282	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2026	74,11%
10296	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2026	74,11%

Nº6/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, 34600,05 m2

Documentos

R\$ 5.429.023,38

MUNICÍPIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Projeto: SAO SEBASTIAO

item	cód SINAPI
	550

00051 ORSE
 840000A DER/PRC
 554
 401950 DER
 400300 DER
 520100B DER/PRC
 520200B DER/PRC
 521300 DER

401140 DER

98530 SINAPI
 555
 600000B DER/PRC
 600300 DER
 601200 DER
 620200 DER
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 620300 DER
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 620500 DER
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 620900 DER
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 621300 DER
 transporte DER

transporte DER
transporte DER
610800A DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
611000A DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
transporte DER
transporte DER
transporte DER
611400A DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
CLC080 DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
CLC100 DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
CLC150 DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
DISSIPM80DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
DISSIPM10DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER

2003230 DNIT/SICRO

2003467 DNIT/SICRO

2003472 DNIT/SICRO

0804308 DNIT/SICRO

0804204 DNIT/SICRO

556
531000 DER
531350 DER
transporte DER
transporte DER
551
560400A DER/PRC
589100A DER/PRC
561100A DER/PRC
589420B DER/PRC

570000F DER/PRC
transporte DER
transporte DER
transporte DER
transporte DER
589000P DER/PRC
557

653200 DER
655200 DER
552
871000 DER

822000 DER
820000A DER/PRC
821300 DER
553

09.02.11C DAER/PRC

09.02.11D DAER/PRC

09.02.01 DAER

09.02.01A DAER/PRC

74022/27 SINAPI

09.04.04 DAER

74022/53 SINAPI

09.05.02 DAER

09.04.03 DAER

09.04.01 DAER

09.01.18 DAER

COTAÇÃO

**PIO DE CORONEL VIVIA - ESTADO DO PARANÁ****NT0****IAO - SAM 87**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un
Remoção e recolocação de cercas de arame	m
TERRAPLENAGEM	
Compactação de Aterros 95% P.N.	m3
Destocamento árvores diam. > 30cm	un
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3
Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3
Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM	
Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	un
DRENAGEM	
Escavação Manual de Valas	m3
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3
Reaterro e apiloamento mecânico	m3
Boca (Ala) de BSTC Ø 0,80 m	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Boca (Ala) de BSTC Ø 1,00 m	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Boca (Ala) de BSTC Ø 1,50 m	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Boca (Ala) de BDTC Ø 1,50 m	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Boca (Ala) de BTTC Ø 1,50 m	un
Cimento	

PLANILHA DE ORÇAMENTO - proposto

Areia	
Brita	
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Cimento	
Areia	
Tubo	
Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Cimento	
Areia	
Tubo	
Cimento	
Areia	
Tubo	
Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Cimento	
Areia	
Tubo	
C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un
Cimento	
Areia	
Brita	
C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un
Cimento	
Areia	
Brita	
C.L. concreto armado Tubo até 1,50	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un
Cimento	
Areia	
Brita	
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM	
Dissipador de energia - DES 150-450 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	un
Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un
Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	un
Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m

PLANILHA DE ORÇAMENTO - proposto

BASE / SUB-BASE	
Brita Graduada	m3
Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3
Rachão	
Bica corrida	
REVESTIMENTO	
Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2
Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	
Areia	ton
Cal Hidratada CH-1	
Brita (usina)	
Massa a quente	
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
MEIO-FIO E SARJETA	
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA	
Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m
Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Tacha refletiva bidirecional	un
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2
Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) -
(km.pista)

km.p

PLANILHA DE ORÇAMENTO - proposto

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
		R\$ 114,700.93
1	R\$ 3,745.48	R\$ 3,745.48
2916.81	R\$ 38.04	R\$ 110,955.45
0		R\$ 64,770.33
4961.09	R\$ 6.52	R\$ 32,346.31
15	R\$ 61.06	R\$ 915.90
1191.32	R\$ 10.98	R\$ 13,080.69
425.47	R\$ 12.03	R\$ 5,118.40
85.09	R\$ 62.06	R\$ 5,280.68
0		
8317.32	R\$ 0.54	R\$ 4,491.35
15	R\$ 235.80	R\$ 3,537.00
0		R\$ 682,178.58
60	R\$ 55.42	R\$ 3,325.20
532	R\$ 11.11	R\$ 5,910.52
346.2	R\$ 33.78	R\$ 11,694.64
20	R\$ 2,028.44	R\$ 40,568.80
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
1	R\$ 2,923.29	R\$ 2,923.29
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
1	R\$ 6,990.98	R\$ 6,990.98
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
1	R\$ 9,492.56	R\$ 9,492.56
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
0	R\$ -	R\$ -
1	R\$ 11,998.69	R\$ 11,998.69
0	R\$ -	R\$ -

PLANILHA DE ORÇAMENTO - proposto

0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
143	R\$	533.96	R\$	76,356.28
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
10	R\$	669.29	R\$	6,692.90
0	R\$	-	R\$	-
60	R\$	5.53	R\$	331.80
0	R\$	-	R\$	-
346.2	R\$	2.60	R\$	900.12
3111	R\$	7.37	R\$	22,928.07
1245.96	R\$	33.02	R\$	41,141.60
60	R\$	1,739.77	R\$	104,386.20
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
17	R\$	3,124.25	R\$	53,112.25
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
1	R\$	4,552.84	R\$	4,552.84
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
3	R\$	9,495.40	R\$	28,486.20
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
5	R\$	3,453.48	R\$	17,267.40
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
1	R\$	4,959.07	R\$	4,959.07
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
1	R\$	1,717.32	R\$	1,717.32
1	R\$	6,059.58	R\$	6,059.58
1	R\$	6,154.07	R\$	6,154.07
20	R\$	5,331.18	R\$	106,623.60
30	R\$	3,586.82	R\$	107,604.60

PLANILHA DE ORÇAMENTO - proposto

0		R\$	1,078,646.76
4057.81	R\$	216.86	R\$ 879,976.68
1138.38	R\$	174.52	R\$ 198,670.08
0	R\$	-	R\$ -
0	R\$	-	R\$ -
0			R\$ 2,588,693.09
29152.21	R\$	0.63	R\$ 18,365.89
34.98	R\$	7,788.02	R\$ 272,424.94
24951.96	R\$	0.43	R\$ 10,729.34
12.48	R\$	4,614.31	R\$ 57,586.59
3730.21	R\$	289.29	R\$ 1,079,112.45
0			
0			
0			
0			
186.51	R\$	6,168.43	R\$ 1,150,473.88
0			R\$ 595,703.60
0			
4580.87	R\$	129.08	R\$ 591,298.70
10	R\$	440.49	R\$ 4,404.90
0			R\$ 221,331.35
3111	R\$	22.41	R\$ 69,717.51
1245.96	R\$	33.88	R\$ 42,213.13
85.62	R\$	671.93	R\$ 57,530.65
102	R\$	508.53	R\$ 51,870.06
0			R\$ 88,382.90
0	R\$	-	R\$ -
15	R\$	196.25	R\$ 2,943.75
41	R\$	196.25	R\$ 8,046.25
15	R\$	202.34	R\$ 3,035.10
15	R\$	202.34	R\$ 3,035.10
72	R\$	143.28	R\$ 10,316.16
41	R\$	240.35	R\$ 9,854.35
41	R\$	184.22	R\$ 7,553.02
41	R\$	65.85	R\$ 2,699.85
41	R\$	135.54	R\$ 5,557.14
41	R\$	133.83	R\$ 5,487.03
3	R\$	8,229.06	R\$ 24,687.18

PLANILHA DE ORÇAMENTO - proposto

0

8.32

R\$ 621.15 R\$ 5,167.97

TOTAL R\$ 5,434,407.54



SUDOPAV CONSTRUTORA

Ao
Município de Coronel Vivida - PR
Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2026

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:		Lote		Data desta planilha enviada para CONVEDOR com as Secretarias do Estado, o Senador Pimentel e com o e-mail do PARACABANEI		Lote		Data desta planilha enviada para o Senador Pimentel e com o e-mail do PARACABANEI	
Estado:		Lote		Lote		Lote		Lote	
Projeto:		Lote		Lote		Lote		Lote	
Local de Obra:		Lote		Lote		Lote		Lote	
Fundo do Recurso:		Lote		Lote		Lote		Lote	
Objeto:		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	
Lote		Lote		Lote		Lote		Lote	

[illegible]

orcamento contratado



SUDOPAV CONSTRUTORA

		SERVICOS EXTRAS - DRENAGEM																																	
200323	DNITBICRO	Dispositivo de energia - DES 150-450 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas						1.382,37	1.382,37	-	1.717,32	1.717,32	un	1,00	-	1.717,32	1.717,32	0,03 %																	
2003487	DNITBICRO	Dispositivo de energia - DES 450-746 - arena extraída e brita e pedra de mão comerciais						4.877,71	4.877,71	-	6.090,58	6.090,58	un	1,00	-	6.090,58	6.090,58	0,11 %																	
080408	2003472	DNITBICRO	Dispositivo de energia - DES 450-956 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas					4.953,77	4.953,77	-	6.154,07	6.154,07	un	1,00	-	6.154,07	6.154,07	0,11 %																	
	080408	DNITBICRO	Copo de BTCC Ø = 1,50 m P4 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas					4.281,38	4.281,38	-	5.351,10	5.351,10	m	20,00	-	106.623,60	106.623,60	1,96 %																	
556	BASE SUB-BASE							2.887,24	2.887,24	-	3.586,62	3.586,62	m	30,00	-	107.604,80	107.604,80	1,98 %																	
	531000	DER	Brita Graduada	LCB	16,00	0,00	2.4000	33,20	12,95	128,33	174,57	57,48	159,42	216,86	m3	4.287,81	233.080,81	640.898,07	879.976,08	16,10 %															
	531350	DER	Macedame Saco cf Brita Corrida					28,15	19,90	92,43	140,48	59,69	114,83	174,62	m3	1.138,38	67.949,90	130.720,18	198.670,08	3,68 %															
	transporte	DER	Rochão	LCB	16,00	0,00	0.6800	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
551	REVESTIMENTO																																		
	550402A	DERPRIC	Impermeação com CM-30 - exclusão CM-30	base RR-1C	base RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,63	-	0,63	m2	28.162,21	18.365,89	-	18.365,89	0,34 %																
	580100A	DERPRIC	Pavimentação com CM-30 - impermeação	MAF	401,00	0,00	1.0000	337,68		6.391,96	6.729,53	416,38	7.166,64	7.166,64	km	0,49	14.660,91	287.756,03	272.424,94	5,01 %															
	581100A	DERPRIC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusão emulsão	base RR-1C	base RR-1C	0,0005		0,36		0,36	0,43	-	0,43	m2	24.851,96	10.729,34	-	10.729,34	0,20 %																
570007F	DERPRIC	CBUQ - Novos traços - TRACAO 4 - FAIXA T4 - (Quant. menor que 10.000 tons)	base CAP	base CAP	0,0009			271,68		3.710,04	3.981,62	337,38	4.276,61	4.276,61	km	12,48	4.210,55	53.376,09	57.586,59	1,06 %															
	transporte	DER	LCB	247,00	0,00	0.0907	17,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	transporte	DER	Cil Hidráulica CH-1	CCC	394,00	0,00	0.0144	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,20	0,00	0.8399	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
580002F	DERPRIC	Massa e quente	LMQ	16,00	0,00	1.0000	19,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
580002F	DERPRIC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 tons)	MAQ	213,00	0,00	1.0000	300,94		5.046,58	5.350,82	350,27	5.819,10	5.819,10	ton	186,51	45.328,56	1.085.145,02	1.150.473,88	21,17 %																
557	MEDO-FIO E BARIETA																																		
	557	SERVICOS EXTRAS - MEDO-FIO E BARIETA																																	
	557000	DER	Saída Impossibilitada comento - tipo 2					40,38	63,91	103,91	50,38	70,66	129,09	m	4.580,97	229.318,25	361.980,35	591.298,73	10,68 %																
	557000	DER	Trampo decorativo sobre tipo-2 (ET-2/82-3) cabos 0,30m	LOC	26,00	3,60	0.0890	2,55	52,17	209,85	354,58	97,99	372,50	440,49	m	15,90	679,90	3.725,00	4.404,90	0,82 %															
822000	SINALIZACAO DE TRANSITO																																		
	871000	DER	Tache refletiva bidirecional					6,62	6,42	18,04	10,71	11,70	22,41	un	3.111,00	33.316,81	36.398,70	69.717,51	1,25 %																
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal (cinta refletiva acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)					10,28	16,99	27,27	12,77	21,17	39,88	m2	1.245,96	15.910,81	26.352,22	42.213,13	0,78 %																
	820000A	DERPRIC	Placa sinalização refletiva - 1034 SUPORTE					109,58	349,32	549,38	227,97	453,99	671,93	m2	16,52	20.374,09	37.155,69	57.530,55	1,06 %																
821300	DER	Suporte metal galvanizado tipo Ø12 x 0,75mm a 45 graus anti-gelo 1m x 3,00m					70,84	338,51	409,35	88,80	420,53	608,51	un	162,60	8.976,00	42.894,06	51.870,06	0,96 %																	
563	ENGAÇOS TECNOLÓGICOS																																		
	08 02 11C	DAERPRIC	Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.																																
	08 02 11D	DAERPRIC	Ensaio de Massa Específica - 96 Blm - Método Frasco de Anela (Frasco de Compactação) - Sub-base					142,17	15,80	157,97	176,62	19,63	196,26	un	15,00	2.649,30	294,45	2.943,75	0,05 %																
	08 02 01	DAER	Ensaio de Massa Específica - 96 Blm - Método Frasco de Anela (Frasco de Compactação) - Base					142,17	15,80	157,97	176,62	19,63	196,26	un	47,00	7.241,42	804,83	8.046,25	0,15 %																
7402227	DAERPRIC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base						146,60	16,28	162,88	182,12	20,22	202,34	un	15,00	2.731,80	303,30	3.035,10	0,06 %																
	08 02 01A	DAERPRIC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base					146,60	16,28	162,88	182,12	20,22	202,34	un	15,00	2.731,80	303,30	3.035,10	0,06 %																
	7402227	SNAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					92,22	23,12	115,34	114,56	28,72	143,28	un	72,00	8.248,32	2.087,84	10.336,16	0,19 %																
	08 04 04	DAER	Ensaio de Percentagem de Water - Matrizes Betuminosas					174,13	0,34	193,47	216,12	24,63	240,75	un	41,00	8.860,12	886,23	9.746,35	0,18 %																
7402253	SNAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Matriz Asfáltica						119,51	29,78	149,29	147,22	37,00	184,22	un	41,00	6.036,02	1.517,00	7.553,02	0,14 %																
08 05 02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso						47,69	6,31	54,00	60,25	6,60	66,85	un	41,00	2.420,25	2.599,69	5.019,94	0,09 %																
08 04 03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas						93,30	10,80	104,10	115,91	19,63	135,54	un	41,00	4.752,31	894,83	5.647,14	0,10 %																
08 04 01	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas						93,30	10,77	107,07	120,45	13,36	133,81	un	41,00	4.830,45	469,53	5.299,98	0,10 %																
08 01 18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - para cada 25 extrações de CPT - compreende a 1 mobilização						5.961,65	662,40	6.624,05	7.406,16	822,96	8.229,96	gp	3,00	22.218,48	2.468,70	24.687,18	0,46 %																
COTAÇÃO		Via Reticulante Baseante por pedra de 20m em 20m alternando a base - (em pista)						500,00	500,00	-	671,16	671,16	km pista	8,00	-	5.167,87	5.167,87	0,10 %																	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021																																			
TOTAL MÃO DE OBRA + TRAFEGO																																			
TOTAL DE MATERIAIS																																			
PREÇO GLOBAL																																			
Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/02/2026																																			
TOTAL MÃO DE OBRA + TRAFEGO																																			
TOTAL DE MATERIAIS																																			
PREÇO GLOBAL																																			

200323	DNITBICRO	Dispositivo de energia - DES 150-450 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas						1.382,37	-	1.717,32	1.717,32	un	1,00	-	1.717,32	1.717,32	0,03 %				
	2003487	DNITBICRO	Dispositivo de energia - DES 450-950 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas					4.877,71	-	6.090,52	6.090,52	un	1,00	-	6.090,52	6.090,52	0,11 %				
	2003472	DNITBICRO	Dispositivo de energia - DES 450-950 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas					4.953,77	-	6.147,92	6.147,92	un	1,00	-	6.147,92	6.147,92	0,11 %				
	DNITBICRO	Copo de BTCC Ø = 1,50 m P4 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas						4.281,38	-	5.350,48	5.350,48	m	20,00	-	106.617,60	106.617,60	1,96 %				
080408	DNITBICRO	Copo de BTCC Ø = 1,50 m P4 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas						2.887,24	-	3.585,23	3.585,23	m	30,00	-	107.496,06	107.496,06	1,97 %				
	080424	DNITBICRO	Copo de BTCC Ø = 1,50 m P4 - arena extraída e brita e pedra de mão produzidas					2.887,24	-	3.585,23	3.585,23	m	30,00	-	107.496,06	107.496,06	1,97 %				
	556	BASE SUB-BASE														301.620,51	777.614,25	1.076.144,78	19,45 %		
	531000	DER	Brita Graduada	LCB	16,00	0,00	2.4000	33,20	12,95	128,33	174,57	57,48	159,42	216,86	m3	4.287,81	233.080,81	640.898,07	11,30 %		

BDI (Já incluso no orçamento)

24,23%

ORÇAMENTO

R\$ 222.944,04

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

Empreendimento

ESTRADA VICINAL MUNICIPAL - SAM 87

Nº do contrato

CT 16/2026-0 /

ART de Orçamento Nº

1720256424695

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	CÓDIGO DER
				UNITARIO	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	420,00	38,00	15.960,00		840000A
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	1.889,92	12,01	22.697,94		520200B
3	BASE / SUB-BASE						
3.1	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.057,05	174,34	184.286,10		531350
				TOTAL	222.944,04		

EDWAR GAWENDA ZIGER:06988593918

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

14-abr-26
Data

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes

BDI 24,23%
(já incluso no orçamento)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA											ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021											REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
Mês											MEDICÃO PARCELA	1	DATA	06/05/2026 - que
CÓDIGO SAM MUNIC.: 75											CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA											Nº	16/2026	Nº	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL											DATA:	23/02/2026	DATA	
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA											CNPJ:	26.499.438/0001-50		
MEDICÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO			
Nº	CODIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												
00051	ORSE		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	3.741,75	3.741,75	3.741,75	-
840000A	DER/PRC		Remoção e realocação de cercas de arame	m	2.916,81	420,00	3.336,81	87,41%	2,24%	1,96%	38,00	110.838,78	126.798,78	15.960,00
401950	DER	554	TERRAPLENAGEM											
400300	DER		Compactação Aterros 95% P.N.	m³	4.961,09	-	4.961,09	100,00%	0,57%	0,57%	6,51	32.296,70	32.296,70	-
520100B	DER		Desboscamento árvores diâmetro > 30cm	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,00	915,00	915,00	-
520200B	DER/PRC		Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m³	1.191,32	-	1.191,32	100,00%	0,23%	0,23%	10,97	13.068,78	13.068,78	-
521300	DER		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m³	425,47	1.889,92	2.315,39	18,38%	0,49%	0,09%	12,01	5.109,89	27.807,83	22.697,94
401140	DER		Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m³	85,09	-	85,09	100,00%	0,09%	0,09%	61,98	5.273,88	5.273,88	-
98530	SINAPI		Esc. de vala lateral rasa c/ motorveladora	m	8.317,32	-	8.317,32	100,00%	0,08%	0,08%	0,54	4.491,35	4.491,35	-
98530	SINAPI		CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 03/2024	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,06%	0,06%	235,56	3.533,40	3.533,40	-
600000B	DER/PRC	589	DRENAGEM											
600300	DER		Escavação Manual de Valas	m³	60,00	-	60,00	50,00%	0,06%	0,03%	55,37	1.661,10	3.322,20	1.661,10
601200	DER		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	532,00	-	532,00	20,92%	0,10%	0,02%	11,09	1.234,32	5.899,88	4.665,56
620200	DER		Rebordo e apilamento mediano	m³	346,20	-	346,20	20,57%	0,21%	0,04%	33,74	2.402,63	11.680,79	9.278,16
620300	DER		Boca (Ala) de BSTD c/ 0,80 m	un	20,00	-	20,00	40,00%	0,72%	0,29%	2.026,40	16.211,20	40.528,00	24.316,80
620500	DER		Boca (Ala) de BSTD c/ 1,00 m	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,05%	0,02%	2.920,37	2.920,37	2.920,37	-
620900	DER		Boca (Ala) de BSTD c/ 1,50 m	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,12%	0,12%	6.984,00	6.984,00	6.984,00	-
621300	DER		Boca (Ala) de BSTD c/ 2,00 m	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,17%	0,17%	9.483,06	9.483,06	9.483,06	-
610800A	DER/PRC		Corpo de BSTD c/ 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	143,00	-	143,00	81,12%	1,35%	1,10%	533,42	61.876,72	76.279,06	14.402,34
611000A	DER		Corpo de BSTD c/ 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	10,00	-	10,00	100,00%	0,12%	0,12%	668,62	6.686,20	6.686,20	-
transporte	DER		Área	m	60,00	-	60,00	0,01%	-	-	5,53	-	331,80	331,80
transporte	DER		Cimento	m³	346,20	-	346,20	0,02%	-	-	2,60	-	900,12	900,12
transporte	DER		Área	m	3.111,00	-	3.111,00	0,40%	-	-	7,35	-	22.865,85	22.865,85
transporte	DER		Tubo	m	1.245,96	-	1.245,96	0,73%	-	-	32,98	-	41.091,76	41.091,76
611400A	DER/PRC		Corpo de BSTD c/ 1,50 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	60,00	-	60,00	1,67%	1,85%	0,03%	1.738,03	1.738,03	104.281,80	102.543,77
CL1080	DER/PRC		C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	17,00	-	17,00	41,18%	0,94%	0,39%	3.121,13	21.947,91	53.059,21	31.111,30
CL1100	DER/PRC		C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,08%	0,08%	4.548,28	4.548,28	4.548,28	-
CL1150	DER/PRC		C.L. concreto armado Tubo até 1,50	un	3,00	-	3,00	0,50%	-	-	9.485,90	-	28.457,70	28.457,70
D153PM60	DER/PRC		Dissipador de Energia c/ Pedra de Mão tubo e 0,80	un	5,00	-	5,00	100,00%	0,31%	0,31%	3.450,02	17.250,10	17.250,10	-
D153PM100	DER/PRC		Dissipador de Energia c/ Pedra de Mão tubo e 1,00	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	4.954,10	4.954,10	4.954,10	-
2003230	DNET/SICRO		Dissipador de energia - DES 150-450 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	1.715,60	1.715,60	1.715,60	-
2003467	DNET/SICRO		Dissipador de energia - DES 450-746 - área, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	6.053,52	6.053,52	6.053,52	-
2003472	DNET/SICRO		Dissipador de energia - DES 450-956 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	6.147,92	6.147,92	6.147,92	-
0804308	DNET/SICRO		Corpo de BSTD c/ 1,50 m PA1 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	20,00	-	20,00	50,00%	1,88%	0,94%	5.325,85	53.258,50	106.517,00	53.258,50
0804204	DNET/SICRO		Corpo de BSTD c/ 2,00 m PA1 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	30,00	-	30,00	23,33%	1,90%	0,44%	3.583,23	25.082,61	107.496,90	82.414,29
4	556	BASE / SUB-BASE												
531000	DER		Brita Graduada	m³	4.057,81	-	4.057,81	100,00%	15,55%	15,55%	216,65	879.124,54	879.124,54	-
531350	DER		Macadame Seco c/ Boca Corrida	m³	1.138,38	1.057,05	2.195,43	51,85%	6,77%	3,51%	174,34	198.465,17	382.751,27	184.286,10
5	551	REVESTIMENTO												
560400A	DER/PRC		Imprimação com CM-30 - exclusiva CM-30	m²	29.152,21	-	29.152,21	100,00%	0,32%	0,32%	0,63	18.365,89	18.365,89	-
589100A	DER/PRC		Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	34,98	-	34,98	100,00%	4,82%	4,82%	7.780,22	272.152,09	272.152,09	-
561100A	DER/PRC		Pintura de lixidão com RR-1C - exclusiva emulsão	m²	24.951,96	-	24.951,96	100,00%	0,19%	0,19%	0,43	10.728,34	10.728,34	-
589420B	DER/PRC		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de lixidão	ton	12,48	-	12,48	100,00%	1,02%	1,02%	4.609,71	57.529,18	57.529,18	-
570000F	DER/PRC		CBUQ - Novos tracos - TRACO 4 - FADAX "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.730,21	-	3.730,21	99,67%	19,07%	19,01%	289,01	1.074.475,60	1.078.067,99	3.592,39
589000P	DER/PRC		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	186,51	-	186,51	100,00%	20,33%	20,33%	6.162,26	1.149.323,11	1.149.323,11	-
6	557	MEIO-FIO E SARIETA												
653200	DER		Sarieta trapezoidal concreto - tipo 2	m	4.580,87	-	4.580,87	10,45%	-	-	128,96	-	590.749,00	590.749,00
655200	DER		Transpassamento sarieta tipo-2 (DT-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	10,00	-	10,00	0,08%	-	-	440,06	-	4.400,60	4.400,60
7	552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO												
871000	DER		Tacha refletiva bidirecional	un	3.111,00	-	3.111,00	1,23%	-	-	22,39	-	69.655,29	69.655,29
822000	DER		Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente (0,034 m²/m²)	m²	1.245,96	-	1.245,96	0,75%	-	-	33,84	-	42.163,29	42.163,29
820000A	DER/PRC		Placa sinalizadora refletiva - SEM SUPORTE	m²	85,62	-	85,62	1,02%	-	-	671,27	-	57.474,14	57.474,14
821300	DER		Suporte metal.galv.flojo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	102,00	-	102,00	0,92%	-	-	508,03	-	51.819,06	51.819,06
8	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)														
09.02.11C	DAER/PRC		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Áreia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,05%	0,05%	196,04	2.940,60	2.940,60	-
09.02.11D	DAER/PRC		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Áreia (Grau de Compactação) - Base	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,14%	0,14%	196,04	8.037,64	8.037,64	-
09.02.01	DAER		Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,05%	0,05%	202,13	3.031,95	3.031,95	-
09.02.01A	DAER/PRC		Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,05%	0,05%	202,13	3.031,95	3.031,95	-
7402227	SINAPI		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Lixante Betuminoso	un	72,00	-	72,00	100,00%	0,18%	0,18%	143,15	10.306,80	10.306,80	-
09.04.04	DAER		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,17%	0,17%	240,11	9.844,51	9.844,51	-
7402253	SINAPI		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,13%	0,13%	184,04	7.545,64	7.545,64	-
09.05.02	DAER		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,05%	0,05%	65,76	2.696,16	2.696,16	-
09.04.03	DAER		Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,10%	0,10%	535,99	5.550,99	5.550,99	-
09.04.01	DAER		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,10%	0,10%	133,70	5.481,70	5.481,70	-
09.01.18	DAER		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00	-	3,00	100,00%	0,44%	0,44%	8.220,83	24.662,49	24.662,49	-
	COTAÇÃO		Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	8,32	-	8,32	100,00%	0,09%	0,09%	620,53	5.162,81	5.162,81	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:							17,32%	% EXECUTADO:	74,11%		SOMAS	4.188.850,19	5.651.967,42	1.463.117,23
OBSERVAÇÕES:											Valor Total do Contrato:			
											R\$5.651.967,42			
											Medição Acumulada:			
											4.188.850,19			
											Total Anterior:			



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (21/05/2026 13:47:55 - CPF: 96731109991)
- RODRIGO SILIPRANDI (21/05/2026 15:15:29 - CPF: 63830299915)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (21/05/2026 15:45:05)

Nome do arquivo:

2026052115450558.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026052115450558>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
 CONVÊNIO : Nº **2188/2025** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **16/2026** DATA ASSINATURA : **23/02/2026**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **5.651.967,42**
 SAM : Nº **87**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **06/05/2026**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **22/08/2026**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **18/02/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **002/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	130.540,53	87,77%	130.540,53	114.580,53		114.580,53	87,77%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	87.386,94	74,03%	87.386,94	64.689,00		64.689,00	74,03%
3		DRENAGEM	100,00%	681.441,92	38,32%	681.441,92	261.122,50		261.122,50	38,32%
4		BASE / SUB-BASE	6,12%	77.280,87	85,40%	1.261.875,81	1.077.589,71		1.077.589,71	85,40%
5		REVESTIMENTO	-	-	99,86%	2.586.167,60	2.582.575,21		2.582.575,21	99,86%
6		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	595.149,60	-		-	-
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	221.111,78	-		-	-
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2,25%	1.990,85	100,00%	88.293,24	88.293,24		88.293,24	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA				978.641,11		TOTAL MEDIÇÃO	4.188.850,19	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado		
								Med. Anterior		
								-	4.188.850,19	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$4.188.850,19

74,11 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 002/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	928.696,96	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	4.188.850,19	451,05%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (21/05/2026 13:47:33 - CPF: 96731109991)
- RODRIGO SILIPRANDI (21/05/2026 15:15:00 - CPF: 63830299915)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (21/05/2026 15:46:10)

Nome do arquivo:

2026052115461007.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026052115461007>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA											ESTADO DO PARANÁ							
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021											REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop				
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA											MEDICÃO PARCELA	1	DATA	06/05/2026 - qua				
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL											CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:							
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA											Nº	16/2026	Nº					
CNPJ: 26.499.438/0001-50											DATA:	23/02/2026	DATA					
MEDICÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
GLOBAL - LOTE 1																		
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	3.741,75	3.741,75	3.741,75	-				
2	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	2.916,81	420,00	3.336,81	87,41%	2,24%	1,96%	38,00	110.838,78	126.798,78	15.960,00				
	401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.	m³	4.961,09	-	4.961,09	100,00%	0,57%	0,57%	6,51	32.296,70	32.296,70	-				
	400300	DER	Destocamento árvores diâmetro > 30cm	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,00	915,00	915,00	-				
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m³	1.191,32	-	1.191,32	100,00%	0,23%	0,23%	10,97	13.068,78	13.068,78	-				
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m³	425,47	1.889,92	2.315,39	18,38%	0,49%	0,09%	12,01	5.109,89	27.807,83	22.697,94				
	521300	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m³	85,09	-	85,09	100,00%	0,09%	0,09%	61,98	5.273,88	5.273,88	-				
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motorveladora	m	8.317,32	-	8.317,32	100,00%	0,08%	0,08%	0,54	4.491,35	4.491,35	-				
	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,06%	0,06%	235,56	3.533,40	3.533,40	-				
3		589	DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas	m³	60,00	-	60,00	50,00%	0,06%	0,03%	55,37	1.661,10	3.322,20	1.661,10				
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	532,00	-	532,00	20,92%	0,10%	0,02%	11,09	1.234,32	5.899,88	4.665,56				
	601200	DER	Rebento e apilamento medicado	m³	346,20	-	346,20	20,57%	0,21%	0,04%	33,74	2.402,63	11.680,79	9.278,16				
	620200	DER	Boca (Aia) de BSTC a 0,80 m	un	20,00	-	20,00	40,00%	0,72%	0,29%	2.026,40	16.211,20	40.528,00	24.316,80				
	620300	DER	Boca (Aia) de BSTC a 1,00 m	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,05%	0,02%	2.920,37	2.920,37	2.920,37	-				
	620500	DER	Boca (Aia) de BSTC a 1,50 m	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,12%	0,12%	6.984,00	6.984,00	6.984,00	-				
	621300	DER	Boca (Aia) de BTTC a 1,50 m	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,17%	0,17%	9.483,06	9.483,06	9.483,06	-				
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	143,00	-	143,00	81,12%	1,35%	1,10%	533,42	61.876,72	76.279,06	14.402,34				
	611000A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	10,00	-	10,00	100,00%	0,12%	0,12%	668,62	6.686,20	6.686,20	-				
	transporte	DER	Área	m	60,00	-	60,00	0,01%	-	-	5,53	-	331,80	331,80				
	transporte	DER	Cimento	m	346,20	-	346,20	0,02%	-	-	2,60	-	900,12	900,12				
	transporte	DER	Área	m	3.111,00	-	3.111,00	0,40%	-	-	7,35	-	22.865,85	22.865,85				
	transporte	DER	Tubo	m	1.245,96	-	1.245,96	0,73%	-	-	32,98	-	41.091,76	41.091,76				
	611400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 1,50 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	60,00	-	60,00	1,67%	1,85%	0,03%	1.738,03	1.738,03	104.281,80	102.543,77				
	CL1080	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	17,00	-	17,00	41,18%	0,94%	0,39%	3.121,13	21.947,91	53.059,21	31.211,30				
	CL1100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,08%	0,08%	4.548,28	4.548,28	4.548,28	-				
	CL1150	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,50	un	3,00	-	3,00	50,00%	-	-	9.485,90	-	28.457,70	28.457,70				
	D153PM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo a 0,80	un	5,00	-	5,00	100,00%	0,31%	0,31%	3.450,02	17.250,10	17.250,10	-				
	D153PM100	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo a 1,00	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	4.954,10	4.954,10	4.954,10	-				
	2003230	DNET/SICRO	Dissipador de energia - DES 150-450 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	1.715,60	1.715,60	1.715,60	-				
	2003467	DNET/SICRO	Dissipador de energia - DES 450-746 - área, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	6.053,52	6.053,52	6.053,52	-				
	2003472	DNET/SICRO	Dissipador de energia - DES 450-956 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	6.147,92	6.147,92	6.147,92	-				
	0804308	DNET/SICRO	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	20,00	-	20,00	50,00%	1,88%	0,94%	5.325,85	53.258,50	106.517,00	53.258,50				
	0804204	DNET/SICRO	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - área extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	30,00	-	30,00	23,33%	1,90%	0,44%	3.583,23	25.082,61	107.496,90	82.414,29				
4		556	BASE / SUB-BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	531000	DER	Brita Graduada	m³	4.057,81	-	4.057,81	100,00%	15,55%	15,55%	216,65	879.124,54	879.124,54	-				
	531350	DER	Macedoneia Seco c/ Boca Corrida	m²	1.138,38	1.057,05	2.195,43	51,85%	6,77%	3,51%	174,34	198.465,17	382.751,27	184.286,10				
5		551	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusiva CM-30	m²	29.152,21	-	29.152,21	100,00%	0,32%	0,32%	0,63	18.365,89	18.365,89	-				
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	34,98	-	34,98	100,00%	4,82%	4,82%	7.780,22	272.152,09	272.152,09	-				
	561100A	DER/PRC	Pintura de líquido com RR-1C - exclusiva emulsão	m²	24.951,96	-	24.951,96	100,00%	0,19%	0,19%	0,43	10.728,34	10.728,34	-				
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,48	-	12,48	100,00%	1,02%	1,02%	4.609,71	57.529,18	57.529,18	-				
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos tracos - TRACO 4 - FADAX "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.730,21	-	3.730,21	99,67%	19,07%	19,01%	289,01	1.074.475,60	1.078.067,99	3.592,39				
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	186,51	-	186,51	100,00%	20,33%	20,33%	6.162,26	1.149.323,11	1.149.323,11	-				
6		557	MEIO-FIO E SARIETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	653200	DER	Sarieta trapezoidal concreto - tipo 2	m	4.580,87	-	4.580,87	10,45%	-	-	128,96	-	590.749,00	590.749,00				
	655200	DER	Transp.segmento sarieta tipo-2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	10,00	-	10,00	0,08%	-	-	440,06	-	4.400,60	4.400,60				
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	3.111,00	-	3.111,00	1,23%	-	-	22,39	-	69.655,29	69.655,29				
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/brita resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²	1.245,96	-	1.245,96	0,75%	-	-	33,84	-	42.163,29	42.163,29				
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m²	85,62	-	85,62	1,02%	-	-	671,27	-	57.474,14	57.474,14				
	821300	DER	Suporte metal.galv.flopo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	102,00	-	102,00	0,92%	-	-	508,03	-	51.819,06	51.819,06				
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,05%	0,05%	196,04	2.940,60	2.940,60	-				
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,14%	0,14%	196,04	8.037,64	8.037,64	-				
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,05%	0,05%	202,13	3.031,95	3.031,95	-				
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	15,00	-	15,00	100,00%	0,05%	0,05%	202,13	3.031,95	3.031,95	-				
	7402227	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	72,00	-	72,00	100,00%	0,18%	0,18%	143,15	10.306,80	10.306,80	-				
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,17%	0,17%	240,11	9.844,51	9.844,51	-				
	7402253	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,13%	0,13%	184,04	7.545,64	7.545,64	-				
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,05%	0,05%	65,76	2.696,16	2.696,16	-				
	09.04.03	DAER	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,10%	0,10%	135,39	5.550,99	5.550,99	-				
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	41,00	-	41,00	100,00%	0,10%	0,10%	133,70	5.481,70	5.481,70	-				
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00	-	3,00	100,00%	0,44%	0,44%	8.220,83	24.662,49	24.662,49	-				
		COTAÇÃO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	8,32	-	8,32	100,00%	0,09%	0,09%	620,53	5.162,81	5.162,81	-				
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:											% PREVISTO:	17,32%	% EXECUTADO:	74,11%	SOMAS	4.188.850,19	5.651.967,42	1.463.117,23
OBSERVAÇÕES:											Valor Total do Contrato: R\$5.651.967,42							
											Medição Acumulada: 4.188.850,19							
											Total Anterior: -							
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											Valor e % executado desta Medição: R\$4.188.850,19 74,11%							
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR 2848/50											PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA EDUAR GAVENÇA ZIGER ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-18718/00				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO			



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (21/05/2026 13:47:55 - CPF: 96731109991)
- RODRIGO SILIPRANDI (21/05/2026 15:15:29 - CPF: 63830299915)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (21/05/2026 15:45:05)

Nome do arquivo:

2026052115450558.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026052115450558>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
 CONVÊNIO : Nº **2188/2025** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ : **26.499.438/0001-50**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **16/2026** DATA ASSINATURA : **23/02/2026**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **5.651.967,42**
 SAM : Nº **87**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **06/05/2026**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **22/08/2026**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **18/02/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **002/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	130.540,53	87,77%	130.540,53	114.580,53		114.580,53	87,77%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	87.386,94	74,03%	87.386,94	64.689,00		64.689,00	74,03%
3		DRENAGEM	100,00%	681.441,92	38,32%	681.441,92	261.122,50		261.122,50	38,32%
4		BASE / SUB-BASE	6,12%	77.280,87	85,40%	1.261.875,81	1.077.589,71		1.077.589,71	85,40%
5		REVESTIMENTO		-	99,86%	2.586.167,60	2.582.575,21		2.582.575,21	99,86%
6		MEIO-FIO E SARJETA		-		595.149,60	-		-	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		221.111,78	-		-	
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2,25%	1.990,85	100,00%	88.293,24	88.293,24		88.293,24	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA				978.641,11		TOTAL MEDIÇÃO	4.188.850,19	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado		
								Med. Anterior		
								-	4.188.850,19	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$4.188.850,19

74,11 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 002/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	928.696,96	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	4.188.850,19	451,05%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (21/05/2026 13:47:33 - CPF: 96731109991)
- RODRIGO SILIPRANDI (21/05/2026 15:15:00 - CPF: 63830299915)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (21/05/2026 15:46:10)

Nome do arquivo:

2026052115461007.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026052115461007>