

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2026	Pavimentação asfáltica em vias urbanas 101.723,13 m2 Esta intervenção está em andamento	Contrato 13/2026	180	01/06/2026	R\$ 21.684.450,76	17,61%

Nº7/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Pavimentação asfáltica em vias urbanas
101.723,13 m2

R\$ 21.684.450,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136777; 136789; 136945; 137036; 137037; 137038; 140395; 140408

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5815	2026	01/06/2026	12261
5814	2026	01/06/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	5300432	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**26**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**26**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*0**39**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10284	R\$ 21.684.450,76	19/11/2025	
Contrato	13	2026	76.995.455/0001-56	10285	R\$ 21.684.450,76	12/02/2026	17,61%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10286	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2026	17,61%