

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2026	Pavimentação asfáltica em vias urbanas 101.723,13 m2 Esta intervenção está em andamento	Contrato 13/2026	180	01/06/2026	R\$ 21.684.450,76	17,61%

Nº7/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Pavimentação asfáltica em vias urbanas
101.723,13 m2

R\$ 21.684.450,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136777; 136789; 136945; 137036; 137037; 137038; 140395; 140408

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5815	2026	01/06/2026	12261
5814	2026	01/06/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	5300432	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**26**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**26**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*0**39**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10284	R\$ 21.684.450,76	19/11/2025	
Contrato	13	2026	76.995.455/0001-56	10285	R\$ 21.684.450,76	12/02/2026	17,61%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10286	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2026	17,61%
10295	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2026	17,61%

Nº7/2026
Data Inicial: 01/06/2026

Pavimentação asfáltica em vias urbanas
101.723,13 m2

Documentos

R\$ 21.684.450,76

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

MUNICÍPIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Projeto: PAVIMENTAÇÃO

item cód SINAPI

550

512000 DER

512050 DER

00051 ORSE

11398 ORSE

840000A DER/PRC

554

401000 DER

400000 DER

400300 DER

520100B DER/PRC

520200B DER/PRC

404000 DER

555

600300 DER

601200 DER

640000 DER

transporte DER

transporte DER

620600 DER

transporte DER

transporte DER

transporte DER

610400C DER/PRC

transporte DER

transporte DER

transporte DER

610600B DER/PRC

transporte DER

transporte DER

transporte DER

611400A DER/PRC

transporte DER

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

transporte DER
 transporte DER
 611600A DER/PRC
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 BLSC120 DER/PRC
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 BLSC150 DER/PRC
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 DISSIPM60DER/PRC
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 DISSIPM80DER/PRC
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER

COMPOSIÇÃO

556
 511100A DER/PRC
 531000 DER
 531300 DER
 transporte DER
 transporte DER
 551
 PAV-089 PMC
 560100A DER/PRC
 589420A DER/PRC
 561100A DER/PRC
 589420B DER/PRC

 570000B DER/PRC
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 transporte DER
 589000L DER/PRC

 570000F DER/PRC
 transporte DER
 transporte DER

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

transporte DER
transporte DER
589000P DER/PRC
505000 DER

COMPO_01PM_75
557
PAV-071 PMC
810100 DER
transporte DER
transporte DER
transporte DER
810050 DER
810200 DER
transporte DER
transporte DER
transporte DER
810400 DER
transporte DER
transporte DER
transporte DER
810350 DER
558
606700B DER/PRC

401160 DER
603900C DER/PRC
511100B DER/PRC
520100E DER/PRC
520100F DER/PRC
98504 SINAPI
605000G DER/PRC

834909 DER

COMP88_0PM_75

100620 SINAPI

101659 SINAPI

96523 SINAPI

95584 SINAPI

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

100896 SINAPI

96544 SINAPI

96555 SINAPI

97886 SINAPI

97667 SINAPI

96986 SINAPI

101497 SINAPI

91933 SINAPI

90091 SINAPI

93368 SINAPI

102718 SINAPI

97097 SINAPI

92270 SINAPI

92762 SINAPI

94971 SINAPI

552

870000 DER

873000 DER

822000 DER

820000A DER/PRC

821300 DER

559

844000 DER

553

09.02.11 DAER

09.02.11B DAER/PRC

09.02.11C DAER/PRC

09.02.11D DAER/PRC

09.02.01 DAER

09.02.01A DAER/PRC

74022/27 SINAPI

09.04.04 DAER

74022/53 SINAPI

09.05.02 DAER

09.04.03 DAER

09.04.01 DAER

09.01.18 DAER

Fazer Cota fonte da cotaç

**PIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ****NT0****ÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SAM 88**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3
Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un
Remoção e recolocação de cercas de arame	m
TERRAPLENAGEM	
Compactação de Aterros 100% P.N.	m3
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2
Destocamento árvores diam. > 30cm	un
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3
Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3
Remoção de Solos Moles - 2 km	m3
DRENAGEM	
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3
Reaterro e apiloamento mecânico	m3
Dreno profundo em solo - tipo 1	m
Areia	
Tubo	
Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Cimento	
Areia	
Tubo	
Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Cimento	
Areia	
Tubo	
Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Cimento	

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

Areia	
Tubo	
Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Cimento	
Areia	
Tubo	
B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m	un
Cimento	
Areia	
Brita	
B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un
Cimento	
Areia	
Brita	
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un
Cimento	
Areia	
Brita	
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM	
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un
BASE / SUB-BASE	
Regularização compac.subleito 100% PN	m2
Brita Graduada	m3
Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3
Rachão	
Bica corrida	
REVESTIMENTO	
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2
Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton
CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton
Areia	
Cal Hidratada CH-1	
Brita (usina)	
Massa a quente	
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton
Areia	
Cal Hidratada CH-1	

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

Brita (usina)	
Massa a quente	
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
Frezagem Contínua a Frio	m3
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO	
FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	und
MEIO-FIO E SARJETA	
Arrancamento de Meio-Fio	m
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco"	m
Cimento	
Areia	
Brita	
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m
Cimento	
Areia	
Brita	
Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco"	m
Cimento	
Areia	
Brita	
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado	m
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	
Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2
Lastro de Brita	m3
Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2
Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3
Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3
Plantio de Grama em placas	m2
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO	
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA MECÂNICA, ESPESSURA 6 CM;	m2
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	un
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	un
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	m2

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m3
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	kg
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m3
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Tacha refletiva monodirecional	un
Tachão refletivo bidirecional	un
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Remanejamento postes linha transmissão	un
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.p

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

QUANT	PREÇO UNIT		PREÇO TOTAL	
			R\$	27,947.77
5.88	R\$	75.00	R\$	441.00
48.02	R\$	30.44	R\$	1,461.73
1	R\$	3,745.48	R\$	3,745.48
1	R\$	3,203.48	R\$	3,203.48
502	R\$	38.04	R\$	19,096.08
0			R\$	2,183,097.39
53196.92	R\$	7.91	R\$	420,787.64
70598.36	R\$	1.42	R\$	100,249.67
250	R\$	61.06	R\$	15,265.00
133387.33	R\$	10.98	R\$	1,464,592.88
109.14	R\$	12.03	R\$	1,312.95
11097.5	R\$	16.30	R\$	180,889.25
0			R\$	1,620,032.18
3128.64	R\$	11.11	R\$	34,759.19
1795.46	R\$	33.78	R\$	60,650.64
850	R\$	239.69	R\$	203,736.50
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
2	R\$	12,673.62	R\$	25,347.24
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
1648.7	R\$	238.00	R\$	392,390.60
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
240	R\$	338.18	R\$	81,163.20
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
273	R\$	1,733.95	R\$	473,368.35
0	R\$	-	R\$	-

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

0				
0				
684.45	R\$	6,168.43	R\$	4,221,981.91
1296.39	R\$	260.67	R\$	337,929.98
0				
60	R\$	1,419.81	R\$	85,188.60
0			R\$	654,025.60
210	R\$	29.48	R\$	6,190.80
3362	R\$	120.28	R\$	404,381.36
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
82.21	R\$	134.90	R\$	11,090.13
4285.29	R\$	50.56	R\$	216,664.26
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
150	R\$	78.92	R\$	11,838.00
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
0	R\$	-	R\$	-
46.08	R\$	83.79	R\$	3,861.05
0			R\$	3,833,957.76
26.67	R\$	170.96	R\$	4,559.51
20483.58	R\$	0.31	R\$	6,349.91
1024.18	R\$	183.34	R\$	187,773.16
10086	R\$	5.08	R\$	51,236.88
855.63	R\$	11.53	R\$	9,865.41
902.42	R\$	29.14	R\$	26,296.52
18968.49	R\$	14.37	R\$	272,577.20
82	R\$	517.50	R\$	42,435.00
0				
843.73	R\$	126.53	R\$	106,757.16
19354.73	R\$	116.94	R\$	2,263,342.12
77	R\$	3,073.25	R\$	236,640.25
77	R\$	776.36	R\$	59,779.72
209.12	R\$	155.77	R\$	32,574.62
279.51	R\$	19.24	R\$	5,377.78

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

115.5 R\$	77.04 R\$	8,898.12
187.88 R\$	25.63 R\$	4,815.36
7.7 R\$	927.78 R\$	7,143.91
77 R\$	236.83 R\$	18,235.91
2933 R\$	13.82 R\$	40,534.06
28 R\$	140.72 R\$	3,940.16
9 R\$	2,527.52 R\$	22,747.68
14665 R\$	21.61 R\$	316,910.65
703.92 R\$	8.29 R\$	5,835.49
439.95 R\$	28.32 R\$	12,459.39
263.97 R\$	221.55 R\$	58,482.56
15.55 R\$	17.35 R\$	269.79
55 R\$	260.66 R\$	14,336.30
150 R\$	14.47 R\$	2,170.50
19.5 R\$	595.52 R\$	11,612.64
0	R\$	382,266.81
5200 R\$	20.95 R\$	108,940.00
262 R\$	49.58 R\$	12,989.96
4174.19 R\$	33.88 R\$	141,421.56

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

66.48	R\$	671.93	R\$	44,669.91
146	R\$	508.53	R\$	74,245.38
0			R\$	52,519.10
10	R\$	5,251.91	R\$	52,519.10
0			R\$	313,386.87

0	R\$	-	R\$	-
---	-----	---	-----	---

40	R\$	196.25	R\$	7,850.00
----	-----	--------	-----	----------

67	R\$	196.25	R\$	13,148.75
----	-----	--------	-----	-----------

92	R\$	196.25	R\$	18,055.00
----	-----	--------	-----	-----------

60	R\$	196.25	R\$	11,775.00
----	-----	--------	-----	-----------

26	R\$	202.34	R\$	5,260.84
----	-----	--------	-----	----------

34	R\$	202.34	R\$	6,879.56
----	-----	--------	-----	----------

260	R\$	143.28	R\$	37,252.80
-----	-----	--------	-----	-----------

176	R\$	240.35	R\$	42,301.60
-----	-----	--------	-----	-----------

176	R\$	184.22	R\$	32,422.72
-----	-----	--------	-----	-----------

176	R\$	65.85	R\$	11,589.60
-----	-----	-------	-----	-----------

176	R\$	135.54	R\$	23,855.04
-----	-----	--------	-----	-----------

176	R\$	133.83	R\$	23,554.08
-----	-----	--------	-----	-----------

8	R\$	8,229.06	R\$	65,832.48
---	-----	----------	-----	-----------

0

21.91	R\$	621.15	R\$	13,609.40
-------	-----	--------	-----	-----------

TOTAL			R\$	21,684,450.76
-------	--	--	-----	---------------



Ao
Município de Coronel Vivida - PR
Referência: Concorrência Eletrônica nº 01/2026

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																		
Município		CORONEL VIVIDA		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		
Projeto		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		
Local da Obra		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CORONEL VIVIDA - PR		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		
Fonte de Recurso		PAM		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		Lote		
NÃO EXCLUI VIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECOD COM O PARANACIDADE																		
Usar esta planilha somente para CONVÊNIO com as Secretarias do Estado, Forças Armadas e sob análise da PARANACIDADE. Não sendo permitida para projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convencionadas com a PARANACIDADE. Lote nº 01																		
Tabela Referência (SEM Desempenho) DER/PR de MARÇO/2021 - SINAR de ABRIL/2025																		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.965/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) - 19/10/2025 - que																		
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SÍMBOLO DE Código de Serviço de Transporte (ver CML)	DMT em X1; X2	CONSUMO (m³)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	CUSTOS UNITÁRIOS (R\$)					TOTAL GLOBAL (R\$)
													PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES																		
510000	DER	Desenvolvimento de Projeto de Pavimento	LCB	4.00	0.00	1.0000	7.79	51.40	1.16	80.37	m3	73.95	1.44	75.00	5.88	47.030.00	27.867.77	
510000	DER	Desenvolvimento de Projeto de Pavimento	LCB	4.00	0.00	1.0000	7.79	16.71	26.80	30.44	m3	48.92	1.461.73	1.461.73	0.01	27.867.77		
00001	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E INSTALAÇÃO	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	402.00	2.012.90	3.014.90	un	1.00	402.00	3.245.08	3.245.08	0.02	27.867.77	
11396	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER 4,00 X 2,00 M EM QUADRO DE METALON 2040 MM E LONA 300 GRS COM PINTURA DIGITAL, TODA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	2.576.07	2.576.07	3.203.48	un	1.00	2.576.07	3.203.48	3.203.48	0.01	27.867.77	
940000A	DER/PRC	Remoção e reestocagem de carvão de arma	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	30.00	30.00	38.04	un	1.00	30.00	38.04	38.04	0.00	27.867.77	
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM																		
400000	DER	Correção de nível - 100% P.H.	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	6.37	7.91	7.91	m3	63.166.92	420.137.46	420.137.46	0.07	2.183.973.39		
400000	DER	Desenvolvimento de Projeto de Pavimento	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	1.14	1.42	1.42	m2	70.986.36	100.249.87	100.249.87	0.48	2.183.973.39		
400000	DER	Desenvolvimento de Projeto de Pavimento	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	48.15	61.09	61.09	m3	205.00	15.206.00	15.206.00	0.07	2.183.973.39		
520100B	DER/PRC	Estacada - Carga e Transp. 10 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	90.937.23	1.464.162.89	1.464.162.89	0.18	2.183.973.39		
520200B	DER/PRC	Estacada - Carga e Transp. 20 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	90.937.23	1.464.162.89	1.464.162.89	0.18	2.183.973.39		
400000	DER	Remoção de Solo - Menor - 2 m	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
SERVIÇOS DE BENTONAGEM																		
500000	DER	Estacada de Solo - 10 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 20 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 30 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 40 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 50 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 60 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 70 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 80 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 90 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 100 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 110 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 120 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 130 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 140 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 150 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 160 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 170 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 180 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 190 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 200 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 210 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 220 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 230 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 240 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 250 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 260 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 270 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 280 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 290 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 300 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 310 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 320 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 330 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 340 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 350 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 360 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 370 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 380 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 390 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 400 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
SERVIÇOS DE BENTONAGEM																		
500000	DER	Estacada de Solo - 10 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 20 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 30 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 40 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 50 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 60 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 70 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 80 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER	Estacada de Solo - 90 Ton	LCB	2.00	0.00	1.0000	5.00	8.84	10.96	10.96	m3	11.977.60	180.839.25	180.839.25	0.03	2.183.973.39		
500000	DER</																	

[illegible][illegible]

Coronel Vivida – PR, 05 de fevereiro de 2026.

FERNANDO
ZANCANARO:00683
940988

Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
Dados: 2026.02.05 10:50:44 -03'00'

Responsável Legal

Nome: Fernando Zancanaro

CPF n° 006.839.409-88

RODRIGO
SILIPRANDI:6383
0299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.02.05 10:51:05
-03'00'

Responsável Técnico

Nome: Rodrigo Siliprandi

Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D

CPF N° 638.302.999-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA										ESTADO DO PARANÁ					
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Mai	MEDICÃO PARCELA	1	DATA	29/05/2026 - sex
MUNICÍPIO:	CORONEL VÍVIDA					CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	08	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEN DE SERVIÇO:			
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					Lote			81	Nº	13/2026	Nº			
FIRMA EMPREITEIRA:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA					CNPJ:	05.461.328/0001-29			DATA:	12/02/2026	DATA			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exec- utada	Coef. De Infla. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 01															
1	550	S50	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	5,88	-	5,88	-	-	-	75,00	-	441,00	441,00	
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	48,02	-	48,02	9,31%	0,01%	-	30,44	136,07	1.461,73	1.325,66	
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	3.745,48	3.745,48	3.745,48		
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	-	1,00	-	0,01%	-	3.203,48	-	3.203,48	3.203,48	
	840000A	DER/PRC	Remoção e realocação de cercas de arame	m	502,00	-	502,00	-	0,09%	-	38,04	-	19.096,08	19.096,08	
2	SS4	S54	TERRAPLENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	53.196,92	-	53.196,92	-	1,94%	-	7,91	-	420.787,64	420.787,64	
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	70.598,36	-	70.598,36	-	0,46%	-	1,42	-	100.249,67	100.249,67	
	403000	DER	Desbaste de aterros diam. > 30cm	un	250,00	-	250,00	-	0,07%	-	6,06	-	15.265,00	15.265,00	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	133.387,33	-	133.387,33	-	0,03%	-	10,98	483,99	1.464.108,88	1.464.108,88	
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	109,14	-	109,14	-	0,01%	-	12,03	-	1.312,95	1.312,95	
	404000	DER	Remoção de Solos Moles - 2 km	m3	11.097,50	-	11.097,50	-	0,83%	-	16,30	-	180.889,25	180.889,25	
3	S58	S58	DRENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	3.128,64	-	3.128,64	-	0,16%	-	11,11	-	34.759,19	34.759,19	
	601200	DER	Reaterro e aplicação mecânica	m3	1.795,46	-	1.795,46	-	0,28%	-	33,78	-	60.650,64	60.650,64	
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	850,00	-	850,00	-	0,94%	-	203,76	-	203.736,50	203.736,50	
	620600	DER	Boca (Ata) de BSC e 2,00 m	un	2,00	-	2,00	-	0,12%	-	23,62	-	25.347,24	25.347,24	
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSC e 0,40 Sem B ergo c/ Armação Simples PA-1	m	1.648,70	-	1.648,70	-	0,41%	-	238,00	-	392.390,60	392.390,60	
	610600C	DER/PRC	Corpo de BSC e 0,60 Sem B ergo c/ Armação Simples PA-1	m	240,00	-	240,00	-	0,37%	-	338,18	-	81.163,20	81.163,20	
	611400A	DER/PRC	Corpo de BSC e 1,50 Sem B ergo c/ Armação Simples PA-1	m	273,00	-	273,00	-	2,18%	-	1.733,95	-	473.368,35	473.368,35	
	611600A	DER/PRC	Corpo de BSC e 2,00 Sem B ergo c/ Armação Simples PA-1	un	24,00	-	24,00	-	0,35%	-	3.200,59	-	76.814,16	76.814,16	
	BLSC120	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	36,00	-	36,00	-	2,45%	-	82,52	-	2.984,68	2.984,68	
	BLSC150	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	42,00	-	42,00	-	0,58%	-	299,76	-	125.611,92	125.611,92	
	D1SSPP460	DER/PRC	Dispersor de Energia c/ Pedra de Mão tubo e 0,60	un	4,00	-	4,00	-	0,04%	-	8.714,04	-	8.714,04	8.714,04	
	D1SSPP480	DER/PRC	Dispersor de Energia c/ Pedra de Mão tubo e 0,80	un	4,00	-	4,00	-	0,06%	-	3.431,69	-	13.726,76	13.726,76	
	COMPOSIÇÃO	S58	ALUSTE E ELEVACÃO DE GRADIS DE BOCAS DE LOBO AO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	66,00	-	66,00	75,76%	0,16%	0,12%	53,91	26.745,50	35.304,06	8.558,56	
4	551	S51	BASE / SUB-BASE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	511100A	DER/PRC	Regularização compact subleito 100% PN	m2	37.602,71	-	37.602,71	0,20%	0,88%	-	5,08	378,46	191.021,77	190.643,31	
	531000	DER	Brita Graduada	m3	7.157,44	-	7.157,44	0,16%	6,86%	0,01%	207,92	2.324,55	1.485.850,37	1.485.850,37	
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	11.194,20	-	11.194,20	0,17%	8,83%	0,01%	171,14	3.188,34	1.915.775,39	1.912.587,05	
5	SS1	S51	REVESTIMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da Calça (Recapê)	m2	41.755,49	-	41.755,49	85,58%	0,17%	0,15%	0,87	31.088,55	36.327,28	5.238,73	
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	48.952,17	-	48.952,17	-	0,14%	-	0,63	-	30.839,87	30.839,87	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	58,74	-	58,74	-	1,25%	-	4.614,31	-	271.044,57	271.044,57	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	101.723,13	-	101.723,13	35,13%	0,20%	0,07%	0,43	15.365,61	48.375,34	28.375,34	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	50,86	-	50,86	-	1,08%	0,38%	4.614,31	-	124.663,80	124.663,80	
	570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Repetimento 3 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	17,50	-	17,50	21,03%	0,02%	-	284,77	1.047,96	4.983,48	3.935,52	
	589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	0,88	-	0,88	20,45%	0,03%	0,01%	6.168,43	1.110,32	5.428,22	4.317,90	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÇO 4 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	13.162,39	-	13.162,39	40,25%	17,29%	6,96%	284,91	1.509.379,10	3.750.096,53	2.240.717,43	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	684,45	-	684,45	40,25%	19,47%	7,84%	6.168,43	1.699.279,10	4.221.981,91	2.522.702,81	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	1.296,39	-	1.296,39	82,69%	1,56%	1,25%	260,67	279.443,46	337.929,99	58.486,53	
	COMPO_01_03	PM_75	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	und	60,00	-	60,00	100,00%	0,39%	0,39%	1.419,81	85.188,60	85.188,60		
6	SS7	S57	MEIO-FIO E SARIETA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAV-071	PMC	Arrançamento de Meio-Fio	m	210,00	-	210,00	-	0,03%	-	29,48	-	6.190,80	6.190,80	
	810100	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco"	m	3.362,00	-	3.362,00	-	1,86%	-	120,28	-	404.381,36	404.381,36	
	810500	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	82,21	-	82,21	-	0,05%	-	134,90	-	11.090,13	11.090,13	
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	4.285,29	-	4.285,29	-	1,00%	-	50,56	-	216.664,26	216.664,26	
	810400	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco"	m	150,00	-	150,00	-	0,05%	-	78,92	-	11.838,00	11.838,00	
	810300	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado	m	46,08	-	46,08	-	0,02%	-	85,79	-	3.861,05	3.861,05	
7	S58	S58	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	606700B	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	26,67	-	26,67	-	0,02%	-	170,96	-	4.559,51	4.559,51	
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de gáletas/diademas/blocos	m2	20.483,58	-	20.483,58	-	0,03%	-	0,31	-	6.349,92	6.349,92	
	603900C	DER/PRC	Lastrado de Brita	m3	1.024,18	-	1.024,18	-	0,87%	-	183,34	-	187.773,16	187.773,16	
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	10.086,00	-	10.086,00	-	0,24%	-	5,08	-	51.236,88	51.236,88	
	520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canterro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	855,63	-	855,63	-	0,05%	-	11,53	-	9.865,41	9.865,41	
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	902,42	-	902,42	-	0,12%	-	29,14	-	26.296,52	26.296,52	
	88504	SINAPI	Planto de Grama em placas	m2	18.968,49	-	18.968,49	-	1,26%	-	14,37	-	272.577,20	272.577,20	
	605000C	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	92,00	-	92,00	-	1,08%	-	512,50	-	42.438,00	42.438,00	
	834900	DER	Fornecimento e assentamento de piso tel de concreto alata/direcional 20x20cm vermelho	m2	843,73	-	843,73	-	0,49%	-	126,53	-	106.757,16	106.757,16	
COMPR8_01_1	PM_75	PM_75	PRELATCHO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENHO E ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA MECÂNICA, ESPESURA 6 CM:	m2	19.354,73	-	19.354,73	10,44%	-	-	116,94	2.263.342,13	2.263.342,13		
	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2025	un	77,00	-	77,00	-	1,09%	-	3.073,25	-	236.640,25	236.640,25	
	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025 PS	un	77,00	-	77,00	-	0,28%	-	776,36	-	59.779,72	59.779,72	
	96523	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	209,12	-	209,12	-	0,15%	-	155,77	-	32.574,62	32.574,62	
	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO E= 6,30 MM AF. 08/2021 PS	m2	279,51	-	279,51	-	0,02%	-	19,24	-	5.377,77	5.377,77	
	100896	SINAPI	ESTACA MECANIZADA MECANICAMENTE, SEM FUNDIÇÃO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020	m	115,50	-	115,50	-	0,04%	-	77,04	-	8.898,12	8.898,12	
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	187,88	-	187,88	-	0,02%	-	25,63	-	4.815,36	4.815,36	
	96555	SINAPI	CONCRETO EM BLOCO DE CORDÃOmento DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m3	7,70	-	7,70	-	0,03%	-	927,78	-	7.143,91	7.143,91	
	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍTULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,30 AF. 12/2024	un	77,00	-	77,00	-	0,08%	-	236,83	-	18.235,91	18.235,91	
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	2.933,00	-	2.933,00	-	0,19%	-	13,82	-	40.534,06	40.534,06	
	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	un	28,00	-	28,00	-	0,02%	-	140,72	-	3.940,16	3.940,16	
	101497	SINAPI	PRATA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABREJA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN S0A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 PS	un	9,00	-	9,00	-	0,10%	-	2.572,52	-	22.747,68	22.747,68	
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	14.665,00	-	14.665,00	-	1,46%	-	21,61	-	316.910,65	316.910,65	
	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m3	703,92	-	703,92	-	0,03%	-	8,29	-	5.835,50	5.835,50	
	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m3	439,95	-	439,95	-	0,06%	-	28,32	-	12.459,38	12.459,38	
	102718	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 07/2021	m3	263,97	-	263,97	-	0,27%	-	221,55	-	58.482,55	58.482,55	
	97097	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO DO LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 0,283. AF. 09/2021												

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/b tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	4.174,19	-	4.174,19	0,65%			33,88	-	141.421,56	141.421,56
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	66,48	-	66,48	0,21%			671,93	-	44.669,91	44.669,91
	821300	DER	Suporte metálico galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	146,00	-	146,00	0,34%			508,53	-	74.245,38	74.245,38
9	559		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-	-				-	-	-	-
	844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	10,00	-	10,00	0,24%			5.251,91	-	52.519,10	52.519,10
10	553		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-				-	-	-	-
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)														
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraaplenagem	un	40,00	-	40,00	0,04%			196,25	-	7.850,00	7.850,00
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	67,00	-	67,00	1,49%	0,06%		196,25	196,25	13.148,75	12.952,50
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	92,00	-	92,00	1,09%	0,08%		196,25	196,25	18.055,00	17.858,75
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	60,00	-	60,00	1,67%	0,05%		196,25	196,25	11.775,00	11.578,75
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	26,00	-	26,00	3,85%	0,03%		202,34	202,34	5.260,84	5.058,50
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	34,00	-	34,00	2,94%	0,02%		202,34	202,34	6.879,56	6.677,22
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	260,00	-	260,00	23,46%	0,17%	0,04%	143,28	8.740,08	37.252,80	28.512,72
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,20%	0,07%	240,35	14.661,35	42.301,60	27.640,25
	74021/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,15%	0,05%	184,22	11.537,42	32.422,72	21.185,38
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,05%	0,02%	65,85	4.016,85	11.589,60	7.572,75
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,11%	0,04%	135,54	8.267,94	23.855,04	15.587,10
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,11%	0,04%	133,83	8.163,63	23.554,08	15.390,45
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	8,00	-	8,00	25,00%	0,30%	0,08%	8.229,06	16.458,12	65.832,48	49.374,36
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	21,91	-	21,91	27,20%	0,06%	0,02%	621,15	3.702,05	13.609,40	9.907,35
TOTAL GLOBAL - LOTE 01:					% PREVISTO :		7,99%	% EXECUTADO :	17,61%	SOMAS	3.817.603,68	21.684.450,76	17.866.847,08	

OBSERVAÇÕES:												Valor Total do Contrato:	RS\$21.684.450,76
												Medição Acumulada:	3.817.603,68
												Total Anterior:	-
												Valor e % executado desta Medição :	RS\$3.817.603,68 17,61 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2026.06.16 10:18:34 -03'00'				DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu revisei este documento Coronel Vívica - PR 2026.06.16 15:07:23 -03'00'				ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 1 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2026.06.16 15:25:10 -03'00'					
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR 26465/D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVICA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209.791/D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVICA ANDERSON MANIQUE BARRETO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **2009/2025** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**
 CNPJ : **05.461.328/0001-29**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **13/2026** DATA ASSINATURA : **12/02/2026**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **21.684.450,76**
 SAM : Nº **88**
 LOTE : Nº **01**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **29/05/2026**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **11/08/2026**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **07/02/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **001/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	98,42%	27.506,77	13,89%	27.947,77	3.881,55		3.881,55	13,89%
2		TERRAPLENAGEM	46,35%	1.011.813,64	0,02%	2.183.097,39	483,99		483,99	0,02%
3		DRENAGEM	34,72%	562.485,44	1,65%	1.620.032,18	26.745,50		26.745,50	1,65%
4		BASE / SUB-BASE	0,20%	7.298,51	0,16%	3.594.972,08	5.891,35		5.891,35	0,16%
5		REVESTIMENTO	1,30%	117.301,46	41,06%	9.022.245,20	3.704.360,42		3.704.360,42	41,06%
6		MEIO-FIO E SARJETA		-		654.025,60	-		-	
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		3.833.957,76	-		-	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		382.266,81	-		-	
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-		52.519,10	-		-	
10		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1,81%	5.664,56	24,33%	313.386,87	76.240,87		76.240,87	24,33%
TOTAL CRONOGRAMA				1.732.070,38		TOTAL MEDIÇÃO	3.817.603,68	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	3.817.603,68	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$3.817.603,68

17,61 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1ª ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	1.732.070,38	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.817.603,68	220,41%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

RODRIGO

SILVBRANDI6382020

Assinado de forma digital por
RODRIGO

Assinado de forma digital por
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906

ANDERSON MANIQUE

BARRETO-9673110999

Assinado de forma digital
por ANDERSON MANIQUE
BARRETO-9673110999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA										ESTADO DO PARANÁ					
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Mai	MEDICÃO PARCELA	1	DATA	29/05/2026 - sex
MUNICÍPIO: CORONEL VÍVIDA										SAM	08	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEN DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										Lote	81	Nº	13/2026	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA										CNPJ:	05.461.328/0001-29	DATA:	12/02/2026	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Infla. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 01															
1	550	S50	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	5,88	-	5,88	-	-	-	75,00	-	441,00	441,00	
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	48,02	-	48,02	9,31%	0,01%	-	30,44	136,07	1.461,73	1.325,66	
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PORTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	3.745,48	3.745,48	3.745,48		
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	-	1,00	-	0,01%	-	3.203,48	-	3.203,48	3.203,48	
	840000A	DER/PRC	Remoção e realocação de cercas de arame	m	502,00	-	502,00	-	0,09%	-	38,04	-	19.096,08	19.096,08	
2	SS4	S54	TERRAPLENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	53.196,92	-	53.196,92	-	1,94%	-	7,91	-	420.787,64	420.787,64	
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	70.598,36	-	70.598,36	-	0,46%	-	1,42	-	100.249,67	100.249,67	
	403000	DER	Desbaste de aterros diam. > 30cm	un	250,00	-	250,00	-	0,07%	-	61,06	-	15.265,00	15.265,00	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	133.387,33	-	133.387,33	-	0,03%	-	10,98	483,99	1.464.108,88	1.464.108,88	
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	109,14	-	109,14	-	0,01%	-	12,03	-	1.312,95	1.312,95	
	404000	DER	Remoção de Solos Moles - 2 km	m3	11.097,50	-	11.097,50	-	0,83%	-	16,30	-	180.889,25	180.889,25	
3	S58	S58	DRENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	3.128,64	-	3.128,64	-	0,16%	-	11,11	-	34.759,19	34.759,19	
	601200	DER	Reaterro e apilamento mecânico	m3	1.795,46	-	1.795,46	-	0,28%	-	33,78	-	60.650,64	60.650,64	
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	850,00	-	850,00	-	0,94%	-	203,76	-	203.736,50	203.736,50	
	620600	DER	Boca (Ata) de BSTC a 2,00 m	un	2,00	-	2,00	-	0,12%	-	12.673,62	-	25.347,24	25.347,24	
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	1.648,70	-	1.648,70	-	0,41%	-	238,00	-	392.390,60	392.390,60	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	240,00	-	240,00	-	0,37%	-	338,18	-	81.163,20	81.163,20	
	611400A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 1,50 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	273,00	-	273,00	-	2,18%	-	1.733,95	-	473.368,35	473.368,35	
	611600A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 2,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	un	24,00	-	24,00	-	0,35%	-	3.200,59	-	76.814,16	76.814,16	
	BLSC120	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	36,00	-	36,00	-	2,45%	-	82,52	-	2.984,68	2.984,68	
	BLSC150	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	42,00	-	42,00	-	0,58%	-	2.990,76	-	125.611,92	125.611,92	
	D1SSPP460	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo e 0,60	un	4,00	-	4,00	-	0,04%	-	2.178,51	-	8.714,04	8.714,04	
	D1SSPP480	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo e 0,80	un	4,00	-	4,00	-	0,06%	-	3.341,69	-	13.726,76	13.726,76	
	COMPOSIÇÃO		ALUSTE E ELEVACÃO DE GRADIS DE BOCAS DE LOBO AO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	66,00	-	66,00	75,76%	0,16%	0,12%	53,91	26.745,50	35.304,06	8.558,56	
4	S58	S58	BASE / SUB-BASE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	511100A	DER/PRC	Regularização compact subleito 100% PN	m2	37.602,71	-	37.602,71	0,20%	0,88%	-	5,08	378,46	191.021,77	190.643,31	
	531000	DER	Brita Graduada	m3	7.157,44	-	7.157,44	0,16%	6,86%	0,01%	207,92	2.324,55	1.485.850,37	1.485.850,37	
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	11.194,20	-	11.194,20	0,17%	8,83%	0,01%	171,14	3.188,34	1.915.775,39	1.912.587,05	
5	SS1	S51	REVESTIMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da Calça (Recapê)	m2	41.755,49	-	41.755,49	85,58%	0,17%	0,15%	0,87	31.088,55	36.327,28	5.238,73	
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	48.952,17	-	48.952,17	-	0,14%	-	0,63	-	30.839,87	30.839,87	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	58,74	-	58,74	-	1,25%	-	4.614,31	-	271.044,57	271.044,57	
	581100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	101.723,13	-	101.723,13	35,13%	0,20%	0,07%	0,43	15.365,61	48.375,34	28.375,34	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	50,86	-	50,86	-	1,08%	0,38%	4.614,31	82.457,72	124.663,80	124.663,80	
	570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Repetimento 3 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	17,50	-	17,50	21,03%	0,02%	-	284,77	1.047,96	4.983,48	3.935,52	
	589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	0,88	-	0,88	20,45%	0,03%	0,01%	6.168,43	1.110,32	5.428,22	4.317,90	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÇO 4 - FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	13.162,39	-	13.162,39	40,25%	17,29%	6,96%	284,91	1.509.379,10	3.750.096,53	2.240.717,43	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	684,45	-	684,45	40,25%	19,47%	7,84%	6.168,43	1.699.279,10	4.221.981,91	2.522.702,81	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	1.296,39	-	1.296,39	82,69%	1,56%	1,25%	260,67	279.443,46	337.929,99	58.486,53	
	COMPO_01_03	PM_75	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	und	60,00	-	60,00	100,00%	0,39%	0,39%	1.419,81	85.188,60	85.188,60		
6	S57	S57	MEIO-FIO E SARIETA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PAV-071	PMC	Arrançamento de Meio-Fio	m	210,00	-	210,00	-	0,03%	-	29,48	-	6.190,80	6.190,80	
	810100	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco"	m	3.362,00	-	3.362,00	-	1,86%	-	120,28	-	404.381,36	404.381,36	
	810500	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	82,21	-	82,21	-	0,05%	-	134,90	-	11.090,13	11.090,13	
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	4.285,29	-	4.285,29	-	1,00%	-	50,56	-	216.664,26	216.664,26	
	810400	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco"	m	150,00	-	150,00	-	0,05%	-	78,92	-	11.838,00	11.838,00	
	810300	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado	m	46,08	-	46,08	-	0,02%	-	83,79	-	3.861,05	3.861,05	
7	S58	S58	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	606700B	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	26,67	-	26,67	-	0,02%	-	170,96	-	4.559,51	4.559,51	
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de gádicais/dreios/blocos	m2	20.483,58	-	20.483,58	-	0,03%	-	0,31	-	6.349,92	6.349,92	
	603900C	DER/PRC	Lastrado de Brita	m3	1.024,18	-	1.024,18	-	0,87%	-	183,34	-	187.773,16	187.773,16	
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	10.086,00	-	10.086,00	-	0,24%	-	5,08	-	51.236,88	51.236,88	
	520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canterro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	855,63	-	855,63	-	0,05%	-	11,53	-	9.865,41	9.865,41	
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	902,42	-	902,42	-	0,12%	-	29,14	-	26.296,52	26.296,52	
	88504	SINAPI	Planto de Grama em placas	m2	18.968,49	-	18.968,49	-	1,26%	-	14,37	-	272.577,20	272.577,20	
	605000C	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	92,00	-	92,00	-	1,08%	-	512,50	-	42.438,00	42.438,00	
	834900	DER	Fornecimento e assentamento de piso tel de concreto alvato/direcional 20x20cm ferro	m2	843,73	-	843,73	-	0,49%	-	126,53	-	106.757,16	106.757,16	
COMPR8_01_1	PM_75	PM_75	PRELATCHO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENHO E ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA MECÂNICA, ESPESSURA 6 CM:	m2	19.354,73	-	19.354,73	10,44%	-	-	116,94	2.263.342,13	2.263.342,13		
	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2025	un	77,00	-	77,00	-	1,09%	-	3.073,25	-	236.640,25	236.640,25	
	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2025 PS	un	77,00	-	77,00	-	0,28%	-	776,36	-	59.779,72	59.779,72	
	96523	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	209,12	-	209,12	-	0,15%	-	155,77	-	32.574,62	32.574,62	
	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM AF. 08/2021 PS	m2	279,51	-	279,51	-	0,02%	-	19,24	-	5.377,77	5.377,77	
	100896	SINAPI	ESTACA MECANIZADA MECANICAMENTE, SEM FUNDIÇÃO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020	m	115,50	-	115,50	-	0,04%	-	77,04	-	8.898,12	8.898,12	
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	187,88	-	187,88	-	0,02%	-	25,63	-	4.815,36	4.815,36	
	96555	SINAPI	CONCRETO EM BLOCO DE CORDÃO MOTO DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m3	7,70	-	7,70	-	0,03%	-	927,78	-	7.143,91	7.143,91	
	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍTULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,30 AF. 12/2024	un	77,00	-	77,00	-	0,08%	-	236,83	-	18.235,91	18.235,91	
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	2.933,00	-	2.933,00	-	0,19%	-	13,82	-	40.534,06	40.534,06	
	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	un	28,00	-	28,00	-	0,02%	-	140,72	-	3.940,16	3.940,16	
	101497	SINAPI	PRATA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN S0A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 PS	un	9,00	-	9,00	-	0,10%	-	2.572,52	-	22.747,68	22.747,68	
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	14.665,00	-	14.665,00	-	1,46%	-	21,61	-	316.910,65	316.910,65	
	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m3	703,92	-	703,92	-	0,03%	-	8,29	-	5.835,50	5.835,50	
	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m3	439,95	-	439,95	-	0,06%	-	28,32	-	12.459,38	12.459,38	
	102718	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 07/2021	m3	263,97	-	263,97	-	0,27%	-	221,55	-	58.482,55	58.482,55	
	97097	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO DO LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 0,283. AF. 09/2021	kg	15,55	-	15,55	-	-	-	1				

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/b tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	4.174,19	-	4.174,19	0,65%			33,88	-	141.421,56	141.421,56
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	66,48	-	66,48	0,21%			671,93	-	44.669,91	44.669,91
	821300	DER	Suporte metálico galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	146,00	-	146,00	0,34%			508,53	-	74.245,38	74.245,38
9	559		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-	-				-	-	-	-
	844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	10,00	-	10,00	0,24%			5.251,91	-	52.519,10	52.519,10
10	553		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-				-	-	-	-
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)														
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraaplenagem	un	40,00	-	40,00	0,04%			196,25	-	7.850,00	7.850,00
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	67,00	-	67,00	1,49%	0,06%		196,25	196,25	13.148,75	12.952,50
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	92,00	-	92,00	1,09%	0,08%		196,25	196,25	18.055,00	17.858,75
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	60,00	-	60,00	1,67%	0,05%		196,25	196,25	11.775,00	11.578,75
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	26,00	-	26,00	3,85%	0,03%		202,34	202,34	5.260,84	5.058,50
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	34,00	-	34,00	2,94%	0,02%		202,34	202,34	6.879,56	6.677,22
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	260,00	-	260,00	23,46%	0,17%	0,04%	143,28	8.740,08	37.252,80	28.512,72
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,20%	0,07%	240,35	14.661,35	42.301,60	27.640,25
	74021/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,15%	0,05%	184,22	11.537,42	32.422,72	21.185,38
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,05%	0,02%	65,85	4.016,85	11.589,60	7.572,75
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,11%	0,04%	135,54	8.267,94	23.855,04	15.587,10
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,11%	0,04%	133,83	8.163,63	23.554,08	15.390,45
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	8,00	-	8,00	25,00%	0,30%	0,08%	8.229,06	16.458,12	65.832,48	49.374,36
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	21,91	-	21,91	27,20%	0,06%	0,02%	621,15	3.702,05	13.609,40	9.907,35
TOTAL GLOBAL - LOTE 01:					% PREVISTO :		7,99%	% EXECUTADO :	17,61%	SOMAS	3.817.603,68	21.684.450,76	17.866.847,08	

OBSERVAÇÕES:												Valor Total do Contrato:	R\$21.684.450,76
												Medição Acumulada:	3.817.603,68
												Total Anterior:	-
												Valor e % executado desta Medição :	R\$3.817.603,68 17,61 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2026.06.16 10:18:34 -03'00'				DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu revisei este documento Coronel Vívica - PR 2026.06.16 15:07:23 -03'00'				ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 1 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2026.06.16 15:25:10 -03'00'					
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR 26465/D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVICA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209.791/D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVICA ANDERSON MANIQUE BARRETO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
 CONVÊNIO : Nº **2009/2025** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**
 CNPJ : **05.461.328/0001-29**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **13/2026** DATA ASSINATURA : **12/02/2026**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **21.684.450,76**
 SAM : Nº **88**
 LOTE : Nº **01**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **29/05/2026**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **11/08/2026**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **07/02/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **001/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	98,42%	27.506,77	13,89%	27.947,77	3.881,55		3.881,55	13,89%
2		TERRAPLENAGEM	46,35%	1.011.813,64	0,02%	2.183.097,39	483,99		483,99	0,02%
3		DRENAGEM	34,72%	562.485,44	1,65%	1.620.032,18	26.745,50		26.745,50	1,65%
4		BASE / SUB-BASE	0,20%	7.298,51	0,16%	3.594.972,08	5.891,35		5.891,35	0,16%
5		REVESTIMENTO	1,30%	117.301,46	41,06%	9.022.245,20	3.704.360,42		3.704.360,42	41,06%
6		MEIO-FIO E SARJETA		-		654.025,60	-		-	
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		3.833.957,76	-		-	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		382.266,81	-		-	
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-		52.519,10	-		-	
10		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1,81%	5.664,56	24,33%	313.386,87	76.240,87		76.240,87	24,33%
TOTAL CRONOGRAMA				1.732.070,38		TOTAL MEDIÇÃO	3.817.603,68			
								OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	3.817.603,68	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$3.817.603,68

17,61 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1ª ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	1.732.070,38	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.817.603,68	220,41%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

RODRIGO

SILVBRANDI:6382030

Assinado de forma digital por
RODRIGO

Assinado de forma digital por
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906

ANDERSON MANIQUE

BARRETO:9673110999

Assinado de forma digital
por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999