

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL 16.200,00 M² Esta intervenção está em andamento	Contrato 90/2025	120	01/06/2026	R\$ 3.141.890,96	25,72%

Nº8/2026
Data Inicial: 01/06/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA RURAL
16.200,00 M²

R\$ 3.141.890,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136877

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
921	2026	01/06/2026	12261
922	2026	01/06/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	5300432	01/06/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**90**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**90**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*1**98**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.2*.3**-62	ART (CREA)	17**2*1**94**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10287	R\$ 3.141.890,96	30/07/2025	
Contrato	90	2025	76.995.455/0001-56	10288	R\$ 3.141.890,96	14/10/2025	25,72%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10289	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	7,73%
10290	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	21,05%
10291	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	25,72%