

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA COM ÁREA DE 897,65 M2 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 87/2019	365	01/11/2019	R\$ 764.723,75	100,00%

Nº4/2019  
Data Inicial: 01/11/2019

## CONSTRUÇÃO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA COM ÁREA DE 897,65 M2

R\$ 764.723,75

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24175

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2143	2019	01/11/2019	12217
2144	2019	01/11/2019	12217
1393	2020	01/07/2020	12217
1394	2020	01/08/2020	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1106	631	01/11/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.99*.6**-02	ART (CREA)	20**4*3**29	Orçamento	Sim
CPF	02*.99*.6**-02	ART (CREA)	20**4*3**29	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	00**0*8**36**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9247	R\$ 764.723,75	27/05/2019	
Contrato 87		2019	80.874.100/0001-86	9248	R\$ 764.723,75	25/04/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9240	Medição	1	Jurisdicionado	04/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	9,00%
9241	Medição	2	Jurisdicionado	19/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	15,28%
9249	Medição	3	Jurisdicionado	27/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	19,00%

9255	Medição	4	Jurisdicionado	28/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	21,51%
9260	Medição	5	Jurisdicionado	27/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	24,50%
9265	Medição	6	Jurisdicionado	26/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	25,15%
9263	Medição	7	Jurisdicionado	30/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	26,00%
9272	Medição	8	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	26,77%
9277	Medição	9	Jurisdicionado	30/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	52,00%
9293	Medição	10	Jurisdicionado	08/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	61,91%
9305	Medição	11	Jurisdicionado	28/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	69,00%
9314	Medição	12	Jurisdicionado	29/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	88,29%
9318	Medição	13	Jurisdicionado	28/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	91,00%
9330	Medição	14	Jurisdicionado	27/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	92,00%
9341	Medição	15	Jurisdicionado	21/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	95,00%
9346	Medição	16	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	97,00%
9362	Medição	17	Jurisdicionado	22/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2019	100,00%
9370	Conclusão	18	Jurisdicionado	31/03/2021			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900012202174					

Nº4/2019  
Data Inicial: 01/11/2019

# CONSTRUÇÃO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA COM ÁREA DE 897,65 M2

Documentos

R\$ 764.723,75

# MEDIÇÃO

Grau de Sigilo # PÚBLICO
-----------------------------

Ofício nº: 744/2020

Bom Sucesso do Sul / PR, 21 de dezembro de 2020

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 7ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1043825-77 - SICONV nº 844072/2017

Objeto: Construção de Centro de Convivência  
Proponente / Tomador: Bom Sucesso do Sul / PR

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 7ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 400.000,00	R\$ 26.816,43	R\$ 379.981,34
Contrapartida Financeira:	R\$ 364.723,75	R\$ 24.451,48	R\$ 346.470,55
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 764.723,75	R\$ 51.267,91	R\$ 726.451,89
Execução Física:	-	6,70%	95,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,



Nilson Antônio Feversani  
Prefeito Municipal





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Nº OPERAÇÃO 1043825-77	Nº SICONV 844072/2017	PROPOSTANTE TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Centro de Convivência	NOME DA EMPRESA ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI	Nº CTEF 087/2019	Grau de Sigilo #PUBLICO
---------------------------	--------------------------	--	---	---	---------------------	----------------------------

Medição: 7 Período: 30/09/2020 a 21/11/2020 % Realizado Período: 6,70% % Realizado Acum.: 95,00%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	FRENTE 06																			
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																							
2	SERVÇOS PRELIMINARES	1																							
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTAC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS CC	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ALVENARIA E PAINÉIS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	COBERTURA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	REVESTIMENTO DE PISO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	REVESTIMENTO FORRO LAJE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	REVESTIMENTO FORRO - PVC																								
12	REVESTIMENTO DE CALÇADA EXTERNA																								
13	ESQUADRIAS		6																						
14	DIVISÓRIAS GRANITO / BANCADAS / LETIF																								
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																								
16	INSTALAÇÃO SPDA																								
17	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO																								
18	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO																								
19	LIMPEZA DA OBRA																								

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Data das Medições												
15/10/2019	19/11/2019	28/01/2020	04/05/2020	08/07/2020	29/09/2020	21/12/2020	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Medição 12
%	9,00%	6,23%	5,26%	35,13%	26,39%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	68.806,59	48.066,25	47.632,67	40.219,53	268.677,65	201.781,29	51.287,91	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
%	9,00%	15,28%	21,51%	26,77%	61,91%	88,29%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
R\$	68.806,59	116.872,84	164.505,51	204.725,04	473.402,69	675.183,98	726.451,89	726.451,89	726.451,89	726.451,89	726.451,89	726.451,89

Medições: Período: Acumulado:

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

segunda-feira, 21 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Fábio Júnior de Oliveira  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-82.120/D  
ART/RTT: 20184534929





## PRRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	Nº OPERAÇÃO 1043825-77	Nº SICONV 844072/2017	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Centro de Convivência	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR		REPASSE	CONTRAPARTIDA	Nº RRE
			400.000,00	364.723,75	7
				764.723,75	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a Repassar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	dez-20	100,00%	-	-

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO	Em Análise	897,65	m²	08/2019	7	764.723,75	675.183,98	51.267,91	726.451,89	95,00%
							( 100,00% )	( 88,29% )	( 6,70% )	( 95,00% )	
					Repasso		400.000,00	353.184,91	26.816,43	379.981,34	
					Contrapartida		364.723,75	322.019,07	24.451,48	346.470,55	95,00%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		764.723,75	675.183,98	51.267,91	726.451,89	

Bom Sucesso do Sul / PR

**Local**

segunda-feira, 21 de dezembro de 2020

Data

Representante Tomador

**Nome:** Nilson Antônio Feversani  
**Cargo:** Prefeito Municipal

**Cargo:** Prefeito Municipal

Responsável Social

Name:

**Cargo:**

Responsável Financeiro

Nome:

**Cargo:**

**Responsável Técnico pela Fiscalização**

**Nome:** Fábio Júnior de Oliveira  
**Profissão:** Engenheiro Civil

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-82.120/D

ART/RRT: 20184534929



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA, está sendo executada no perímetro urbano do município, conforme Contrato nº 087/2019, informo que a obra está em execução, com percentual de 97,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de janeiro de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA PR-82.120/D