

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	INSTALAÇÃO E COBERTURA DE ACESSO DA ENTRADA DO CMEI- VOVÓ HELENA. Esta intervenção foi concluída	Contrato 46/2018	90	04/07/2018	R\$ 94.657,32	100,00%

Nº6/2018
Data Inicial: 04/07/2018

INSTALAÇÃO E COBERTURA DE ACESSO DA ENTRADA DO CMEI- VOVÓ HELENA.

R\$ 94.657,32

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

23652

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2015	2018	01/07/2018	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1008	301	01/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*6**96	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*6**96	Fiscalização	Sim
CPF	72*.0*.7**-87	ART (CREA)	20**1*8**54	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9168	R\$ 120.893,48	01/06/2018	
Contrato 46		2018	80.874.100/0001-86	9169	R\$ 94.657,32	04/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9170	Medição	1	Jurisdicionado	04/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2018	32,80%
9177	Medição	2	Jurisdicionado	29/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2018	100,00%
9179	Conclusão	3	Jurisdicionado	31/08/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

2147483647