

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2026	TERRAPLENAGEM PARA ABERTURA DE RUAS DO LOTE 49-A1 - industrial Esta intervenção está em andamento	Contrato 36/2024	365	14/04/2026	R\$ 530.532,80	37,32%

Nº10/2026
Data Inicial: 14/04/2026

TERRAPLENAGEM PARA ABERTURA DE RUAS DO LOTE 49-A1 - industrial

R\$ 530.532,80

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003745

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4964	2026	06/07/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**84**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.8*.3**-88	ART (CREA)	17**2*4**94**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.8*.3**-88	ART (CREA)	17**2*4**94**	Orçamento	Sim
CPF	11*.0*.1**-23	ART (CREA)	17**2*5**12**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5927	R\$ 588.195,49	06/12/2023	
Contrato	36	2024	80.869.886/0001-43	5928	R\$ 494.900,00	07/05/2024	37,32%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5929	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2024	37,32%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900287217870					