

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2026	Asfalto trecho 097 - Jaison Paese Esta intervenção está em andamento	Contrato 4329/2026	270	01/07/2026	R\$ 2.160.000,00	1,00%

Nº12/2026
Data Inicial: 01/07/2026

Asfalto trecho 097 - Jaison Paese

R\$ 2.160.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

15378

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5235	2026	01/07/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*5**11**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*5**11**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*5**11**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*5**11**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*3**09**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10977	R\$ 2.225.245,41	01/07/2026	
Contrato	4329	2026	76.995.430/0001-52	10978	R\$ 2.160.000,00	01/07/2026	1,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10966	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4329/2026	1,00%

Nº12/2026
Data Inicial: 01/07/2026

Asfalto trecho 097 - Jaison Paese

Documentos

R\$ 2.160.000,00



1 de jul. de 2026, 11:12:43
22J 319814 7128198
Itapejara D'Oeste