

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                                       | Contrato/Aditivo     | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 8           | 2026 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL<br><b>Esta intervenção está em andamento</b> | Contrato<br>106/2026 | 360   | 01/07/2026   | R\$ 979.500,00 | 8,00%     |

Nº8/2026  
Data Inicial: 01/07/2026

# CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL

R\$ 979.500,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9795

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc.<br>(Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                                | 05*.5*.8**-21              | RRT (CAU)                | 16**7*9*            | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                                | 05*.5*.8**-21              | RRT (CAU)                | 16**7*9*            | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                                | 05*.5*.8**-21              | RRT (CAU)                | 17**0*9*            | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                                | 09*.9*.1**-05              | ART (CREA)               | 17**2*2**27**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 3621       | R\$ 1.314.414,49 | 01/07/2026 |           |
| Contrato | 106              | 2026 | 95.589.289/0001-32 | 3622       | R\$ 979.500,00   | 01/07/2026 | 8,00%     |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 3623       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 03/07/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 106/2026 | 8,00%     |