


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2015	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NOS LOTEAMENTOS FRANCISCO GUGIK E MÃE VIDA Esta intervenção foi concluída	Contrato 165/2014	180	05/01/2015	R\$ 264.096,26	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136985

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
12941	2014	05/01/2015	12261
13261	2014	05/01/2015	12261
6262	2015	01/08/2015	12261
10940	2015	01/12/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	05/01/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento	
30/10/2015		Contrato	
30/10/2015		Convênio	

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	20**1*3**47	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*3**36	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*3**36	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*3**36	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5086	R\$ 264.096,26	30/10/2014	
Contrato	165	2014	76.995.455/0001-56	5087	R\$ 264.096,26	30/10/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5143	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2014	40,29%
5188	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2014	54,29%
5200	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/12/2015			
5569	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2014	100,00%
5551	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/07/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

2147483647