

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	Calçada em concreto Esta intervenção foi concluída	Contrato 64/2020	120	04/05/2020	R\$ 204.531,74	100,00%
1	2020	Calçada em concreto Esta intervenção foi concluída	Contrato 56/2020	120	04/05/2020	R\$ 204.531,74	100,00%
1	2020	Calçada em concreto Esta intervenção foi concluída	Contrato 55/2020	120	04/05/2020	R\$ 204.531,74	100,00%

Nº1/2020
Data Inicial: 04/05/2020

Calçada em concreto

R\$ 204.531,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000512; 10000513; 10001671

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2806	2020	07/05/2020	12543
2805	2020	19/05/2020	12543
2406	2020	06/05/2020	12543
4231	2020	22/07/2020	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	05/05/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/05/2021	64	Contrato
08/04/2021	56	Contrato
08/04/2020	55	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*1**00**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*2**47**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*2**47**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**48**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5339	R\$ 9.500,00	02/03/2020	
Base				5353	R\$ 195.031,74	02/03/2020	
Contrato	64	2020	80.869.886/0001-43	5340	R\$ 9.500,00	27/04/2020	100,00%

Contrato 56	2020	80.869.886/0001-43	5354	R\$ 72.187,50	02/03/2020	100,00%
Contrato 55	2020	80.869.886/0001-43	5355	R\$ 122.844,24	02/03/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5356	Medição	1	Jurisdicionado	06/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	100,00%
5357	Medição	2	Jurisdicionado	06/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2020	100,00%
5358	Medição	3	Jurisdicionado	06/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	100,00%
5359	Conclusão	4	Jurisdicionado	29/06/2020			