

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2018	Construção da Câmara de Vereadores de Sulina Esta intervenção foi concluída	Contrato 197/2018	240	14/09/2018	R\$ 513.206,49	100,00%
9	2018	Construção da Câmara de Vereadores de Sulina Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	240	14/09/2018	R\$ 513.206,49	100,00%

Nº9/2018
Data Inicial: 14/09/2018

Construção da Câmara de Vereadores de Sulina

R\$ 513.206,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001518

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
353	2019	25/01/2019	12543
354	2019	25/01/2019	12543
6830	2019	18/10/2019	12543
6831	2019	18/10/2019	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
27/12/2019	197	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-29	ART (CREA)	20**2*8**45	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.7*.8**-29	ART (CREA)	20**2*8**45	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.7*.8**-29	ART (CREA)	20**2*8**45	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.7*.8**-29	ART (CREA)	20**2*8**45	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**6*0**63	Fiscalização	Sim
CPF	07*.2*.5**-07	ART (CREA)	20**4*4**34	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5274	R\$ 627.409,20	06/07/2018	
Contrato	197	2018	80.869.886/0001-43	5275	R\$ 513.206,49	02/08/2018	100,00%
Aditivo	1	2019	80.869.886/0001-43	5315	R\$ 46.636,40	18/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5278	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	21,75%
5279	Medição	2	Jurisdicionado	21/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	41,00%
5286	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	41,33%
5293	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	55,91%
5298	Medição	5	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	60,00%
5300	Medição	6	Jurisdicionado	05/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	70,00%
5303	Medição	7	Jurisdicionado	05/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	71,00%
5308	Medição	8	Jurisdicionado	05/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	75,00%
5316	Medição	9	Jurisdicionado	02/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 197/2018	100,00%
5317	Medição	10	Jurisdicionado	03/10/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
5318	Conclusão	11	Jurisdicionado	09/10/2019			