

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	Fechamento do saguão Escola Arnaldo Busato Esta intervenção foi concluída	Contrato 47/2019	90	12/08/2019	R\$ 32.684,47	100,00%
4	2019	Fechamento do saguão Escola Arnaldo Busato Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	90	12/08/2019	R\$ 32.684,47	100,00%

Nº4/2019
Data Inicial: 12/08/2019

Fechamento do saguão Escola Arnaldo Busato

R\$ 32.684,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7625	2019	21/11/2019	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/04/2020	47	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**1*4**85**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**1*0**45	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**1*0**45	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**1*6**25**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5323	R\$ 32.978,34	10/12/2019	
Contrato	47	2019	80.869.886/0001-43	5324	R\$ 32.684,47	06/02/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	80.869.886/0001-43	5325	R\$ 32.684,45	08/11/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5326	Medição	1	Jurisdicionado	19/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2019	100,00%
5327	Medição	2	Jurisdicionado	20/11/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
5330	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/12/2019			