

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	Recape Jacutinga 2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 130/2018	150	01/10/2018	R\$ 1.956.619,52	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 01/10/2018

Recape Jacutinga 2

R\$ 1.956.619,52

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001120

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7738	2018	17/10/2018	12543
289	2019	01/04/2019	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/10/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
19/06/2019	130	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*1**90	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**5*5**04	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**5*5**04	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**3*9**14	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5257	R\$ 2.223.276,52	15/02/2018	
Contrato	130	2018	80.869.886/0001-43	5258	R\$ 1.956.619,52	02/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5259	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	39,62%
5260	Medição	2	Jurisdicionado	13/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	67,77%
5264	Medição	3	Jurisdicionado	21/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	68,00%
5268	Medição	4	Jurisdicionado	21/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	70,00%
5276	Medição	5	Jurisdicionado	21/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	75,00%
5282	Medição	6	Jurisdicionado	21/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	80,00%
5289	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	81,00%
5292	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	82,00%
5297	Medição	9	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	83,00%
5299	Medição	10	Jurisdicionado	05/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	84,00%
5305	Medição	11	Jurisdicionado	19/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	100,00%
5307	Conclusão	12	Jurisdicionado	19/09/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					