


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	Recape Jacutinga 2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 130/2018	150	01/10/2018	R\$ 1.956.619,52	100,00%



## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001120

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7738	2018	17/10/2018	12543
289	2019	01/04/2019	12543

### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/10/2018

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
19/06/2019	130	Contrato

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*1**90	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**5*5**04	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**5*5**04	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**3*9**14	Fiscalização	Sim

### Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5257	R\$ 2.223.276,52	15/02/2018	
Contrato	130	2018	80.869.886/0001-43	5258	R\$ 1.956.619,52	02/05/2018	100,00%

### Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo % Medição

5259	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	39,62%
5260	Medição	2	Jurisdicionado	13/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	67,77%
5264	Medição	3	Jurisdicionado	21/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	68,00%
5268	Medição	4	Jurisdicionado	21/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	70,00%
5276	Medição	5	Jurisdicionado	21/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	75,00%
5282	Medição	6	Jurisdicionado	21/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	80,00%
5289	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	81,00%
5292	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	82,00%
5297	Medição	9	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	83,00%
5299	Medição	10	Jurisdicionado	05/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	84,00%
5305	Medição	11	Jurisdicionado	19/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2018	100,00%
5307	Conclusão	12	Jurisdicionado	19/09/2019			

# Matrículas de Obras

NI/market CEL	NI/market CND	C	Data da Essisaña	Data da Mallidada	Data de Conselencembe
Número CEI	Número CND	Seguencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
Mairicio CEI	itallicio cito	Jegaericiai	Data ac Ellissao	Data ac Vanadac	Data ac carrectarrierito

2147483647