

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	Reforma Escola Municipal Arnaldo Busato 1 2018 Esta intervenção foi concluída	Contrato 112/2018	90	18/06/2018	R\$ 29.044,39	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 18/06/2018

Reforma Escola Municipal Arnaldo Busato 1 2018

R\$ 29.044,39

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

123456

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5242	2018	11/07/2018	12543
6263	2018	27/08/2018	12543
6264	2018	27/08/2018	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
29/05/2019		Contrato
30/12/1899		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.6**-07	ART (CREA)	20**2*4**78	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*6**60	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*6**60	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*6**60	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5226	R\$ 29.044,50	06/12/2017	
Contrato	112	2018	27.389.868/0001-81	5227	R\$ 29.044,39	16/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5229	Medição	1	Jurisdicionado	09/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2018	66,00%
5237	Medição	2	Jurisdicionado	20/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2018	100,00%
5238	Conclusão	3	Jurisdicionado	22/08/2018			

Nº5/2018
Data Inicial: 18/06/2018

Reforma Escola Municipal Arnaldo Busato 1 2018

Documentos

R\$ 29.044,39



