

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	Palco do Centro de Eventos Esta intervenção foi concluída	Contrato 86/2019	60	28/06/2019	R\$ 29.963,78	100,00%
1	2019	Palco do Centro de Eventos Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	60	28/06/2019	R\$ 29.963,78	100,00%

Palco do Centro de Eventos

R\$ 29.963,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2112

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5321	2019	19/08/2019	12543
7319	2019	05/11/2019	12543
1755	2020	17/03/2020	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
27/06/2020	86	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*8**10	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**1*4**86**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*8**10	Fiscalização	Sim
CPF	98*.4*.8**-00	ART (CREA)	20**2*8**01	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5301	R\$ 29.963,78	18/04/2019	
Contrato	86	2019	80.869.886/0001-43	5302	R\$ 29.963,78	07/05/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	80.869.886/0001-43	5309	R\$ 7.489,22	05/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5304	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2019	95,00%
5310	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2019	100,00%
5311	Medição	3	Jurisdicionado	23/09/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
5320	Conclusão	4	Jurisdicionado	21/10/2019			

Nº1/2019
Data Inicial: 28/06/2019

Palco do Centro de Eventos

Documentos

R\$ 29.963,78





