

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	Pavimentação em pedras irregulares nas ruas Tiradentes e Barrão do rio Branco Esta intervenção foi concluída	Contrato 120/2018	120	02/07/2018	R\$ 89.967,38	100,00%

Pavimentação em pedras irregulares nas ruas Tiradentes e Barrão do rio Branco

R\$ 89.967,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000508

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6445	2018	28/08/2018	12543
290	2019	01/04/2019	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/02/2019		Contrato
30/12/1899		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*3*.0**-52	ART (CREA)	20**3*7**34	Execução de Obra	Sim
CPF	05.*3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*0**12	Fiscalização	Sim
CPF	81.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**4*8**77	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**4*8**77	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5248	R\$ 108.100,00	02/03/2018	
Contrato	120	2018	80.869.886/0001-43	5249	R\$ 89.967,38	21/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5251	Medição	1	Jurisdicionado	28/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	29,70%
5256	Medição	2	Jurisdicionado	29/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	36,70%
5261	Medição	3	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	34,70%
5269	Medição	4	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	41,44%
5283	Medição	5	Jurisdicionado	26/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	86,00%
5288	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	87,00%
5291	Medição	7	Jurisdicionado	15/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	88,00%
5295	Medição	8	Jurisdicionado	07/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2018	100,00%
5296	Conclusão	9	Jurisdicionado	10/06/2019			