

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2018	Pavimentação Poliédrica Esta intervenção foi concluída	Contrato 219/2018	90	12/10/2018	R\$ 28.995,50	100,00%

Nº8/2018
Data Inicial: 12/10/2018

Pavimentação Poliédrica

R\$ 28.995,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9369	2019	17/12/2018	12543
59	2019	02/01/2019	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/10/2019	219	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.0**-52	ART (CREA)	20**0*2**25	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*0**12	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*0**12	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*0**12	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5265	R\$ 28.995,50	27/08/2018	
Contrato	219	2018	80.869.886/0001-43	5266	R\$ 28.995,50	28/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5267	Medição	1	Jurisdicionado	17/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 219/2018	25,00%
5270	Medição	2	Jurisdicionado	08/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 219/2018	99,90%
5277	Medição	3	Jurisdicionado	15/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 219/2018	99,91%
5280	Medição	4	Jurisdicionado	15/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 219/2018	100,00%
5281	Conclusão	5	Jurisdicionado	22/03/2019			