

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	Passarelas promoção social Esta intervenção foi concluída	Contrato 63/2019	60	16/05/2019	R\$ 25.684,92	100,00%

Passarelas promoção social

R\$ 25.684,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

76

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6259	2019	27/09/2019	12543
6260	2019	27/09/2019	12543
6261	2019	27/09/2019	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/04/2020	63	Contrato

Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	05.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**1*4**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**1*4**63**	Orçamento	Sim
CPF	05.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**1*4**63**	Fiscalização	Sim
CPF	07.*2*.5**-07	ART (CREA)	20**2*8**86	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5312	R\$ 29.252,16	22/02/2019	
Contrato	63	2019	80.869.886/0001-43	5313	R\$ 25.684,92	16/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5314	Medição	1	Jurisdicionado	26/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	100,00%
5319	Conclusão	2	Jurisdicionado	11/10/2019			

Passarelas promoção social

Documentos

R\$ 25.684,92





