

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2015	Recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares nas Ruas Dolvino Panato, João Romano Polese e Pedro	Contrato 232/2014	120	05/01/2015	R\$ 316.527,48	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº1/2015  
Data Inicial: 05/01/2015

**Recapeamento asfáltico sobre pedras  
irregulares nas Ruas Dolvino Panato, João  
Romano Polese e Pedro**

**R\$ 316.527,48**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136932

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13257	2014	05/01/2015	12261
13258	2014	05/01/2015	12261
4665	2015	01/06/2015	12261
4667	2015	01/06/2015	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	05/01/2015

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/11/2015		Contrato
25/11/2015		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**1*7**52	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**05	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**05	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**05	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5084	R\$ 316.527,48	25/11/2014	
Contrato	232	2014	76.995.455/0001-56	5085	R\$ 316.527,48	25/11/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5141	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 232/2014	100,00%
5142	Conclusão	2	Jurisdicionado	05/08/2015			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					